




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

|                                 |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa</b>                 | Agua y saneamiento                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |
| <b>Proyecto</b>                 | Agua potable Santa Eulalia y Alcantarillado de Picalqui                                                                      |  |                                                                                                                                     |
| <b>Descripción del proyecto</b> | Construcción de:                                                                                                             |  | <b>Objetivos</b>                                                                                                                    |
|                                 | 1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia<br>2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalqui. |  | Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019. |

|                                     |                              |                |                   |                  |               |              |  |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--|
| <b>Seguimiento</b>                  | 0                            |                |                   |                  |               |              |  |
| <b>Para avance programático</b>     |                              |                |                   | <b>Ejecución</b> |               |              |  |
| <b>Detalle</b>                      | <b>Medio de verificación</b> | <b>Pond. %</b> | <b>Unidad</b>     | <b>Meta</b>      | <b>Avance</b> | <b>Fecha</b> |  |
| 1. Estudios y Licencias Ambientales | Estudios                     | 10,00          | Estudios          | 2                | 2             |              |  |
| 2. Contratación                     | Contratos                    | 15,00          | Contratos         | 2                | 2             |              |  |
| 3. Red de Agua Potable              | Planillas                    | 35,00          | Metros            | 5.618,16         | 5618,16       | 30/03/2017   |  |
| 4. Red de Alcantarillado            | Planillas                    | 25,00          | Metros            | 6.874,94         | 6874,94       | 30/03/2017   |  |
| 5. Planta de tratamiento            | Planillas                    | 10,00          | Plantas           | 1                | 5             | 30/03/2017   |  |
| 6. Cierre y entrega                 | Acta entrega                 | 5,00           | Acta              | 1                | 5             |              |  |
| <b>Avance financiero</b>            |                              |                | <b>Codificado</b> |                  |               |              |  |
| GAD PM                              |                              |                | Inicial           | Reforma          | Ejecutado     |              |  |
|                                     |                              |                | 617.401,20        |                  | 61.740,120,00 |              |  |

Nivel de avance: 100,00%



| Mes        | Programático | Financiero |
|------------|--------------|------------|
| Enero      | 79,00        | 54,00      |
| Febrero    | 84,19        | 65,61      |
| Marzo      | 95,00        | 65,61      |
| Abril      | 95,00        | 78,65      |
| Mayo       | 10,00        | 78,65      |
| Junio      | 100,00       | 100,00     |
| Julio      |              |            |
| Agosto     |              |            |
| Septiembre |              |            |
| Octubre    |              |            |
| Noviembre  |              |            |
| Diciembre  |              |            |

| <b>Resumen narrativo:</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>Actualizado por:</b> | <b>Fecha:</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Enero, 2017:              | <b>Avances:</b><br>Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.   | Carlos Buitron          | 31/01/2017    |
| Febrero, 2017:            | <b>Avances:</b><br>Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en lo programático y 65.6% en lo financiero.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.        | Carlos Buitron          | 28/02/2017    |
| Marzo, 2017:              | <b>Avances:</b><br>Se ha finalizado el 100% de la obra física, en tanto la planilla 6 está en proceso de revisión y ajustes.<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica. | Carlos Buitron          | 31/03/2017    |
| Abril, 2017:              | <b>Avances:</b><br>Se ha realizado la liquidación y firma del acta entrega provisional (adjunta)<br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                             | Carlos Buitron          | 30/04/2017    |
| Mayo, 2017:               | <b>Avances:</b><br><u>No se reporta avances</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                                                                              | Carlos Buitron          | 31/05/2017    |
| Junio, 2017:              | <b>Avances:</b><br><u>No se reporta avances</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                                                                              | Carlos Buitron          | 30/06/2017    |
| Julio, 2017:              | <b>Avances:</b><br><u>No se reporta avances</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                                                                              | Carlos Buitron          | 30/07/2017    |
| Agosto, 2017:             | <b>Avances:</b> <u>La obra fue finalizadas se realizó la recepción provisional de la misma.</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                              | Carlos Buitron          | 30/08/2017    |
| Septiembre, 2017:         | <b>Avances:</b> <u>La obra fue finalizadas se realizó la recepción provisional de la misma.</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                              | Carlos Buitron          | 30/09/2017    |
| Octubre 2017:             | <b>Avances:</b> <u>La obra fue finalizadas se realizó la recepción provisional de la misma.</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                              | Carlos Buitron          | 30/10/2017    |
| Noviembre 2017:           | <b>Avances:</b> <u>La obra fue finalizadas se realizó la recepción provisional de la misma.</u><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>No aplica.                              | Carlos Buitron          | 30/11/2017    |