



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y Saneamiento Ambiental		
Proyecto	Gestión Integral de Residuos Sólidos.		
Descripción del proyecto	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente de los desechos, recolección y su disposición, generando bioinsumos (abono).	Objetivo:	Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrido, recolección y disposición final.
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO		
	Para avance programático		Ejecución
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %
	1. Construcción de los cubetos, II etapa	Planillas	50,00
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5,00
	3. Administración y Seguridad	Informes	5,00
	4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental- Auditoría	Monitores	15,00
	5. Dotación de Agua Potable	obra	10,00
	6. Campaña Residuos Sólidos- Separación en la fuente.	informes	15,00
			Unidad
			Meta
			Avance
			Fecha logro
			Porcentaje 100 100
			Contrato 1 0,7
			Contrato 1 1
			30 Febrero del 2017
			Porcentaje 100 100
			Metros 2000 2000
			30 Febrero 2017
			Porcentaje 100 75
	Avance financiero	Codificado	
		Reforma	Ejecutado
	GAD PM	839.213,60	1.018.609,29
			400.000,00

Nivel de avance: 96,63%



Mes	Programático	Financiero
Enero	37,25	0
Febrero	45,75	0
Marzo	56,75	34,28
Abril	64,25	34,28
Mayo	76,75	34,28
Junio	79,25	36,00
Julio	80,75	38,50
Agosto	83,75	40,5
Septiembre	87,25	40,5
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017: <u>Avances:</u> Se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se están ejecutando los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica	Karen Hidalgo 31/01/2017
Febrero, 2017: <u>Avances:</u> Actualmente se tiene un avance del 50% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se están ejecutando los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica	Karen Hidalgo 28/02/2017
Marzo 2017: <u>Avances:</u> Se tiene un avance del 60% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se están ejecutando los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. Los análisis de lixiviados realizados cumplen con los límites permisibles de la norma TULSMA. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Karen Hidalgo 31/03/2017
Abril 2017: <u>Avances:</u> Se ha ejecutado un avance del 75% de la II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO, actualmente se está culminando con la colocación de geomembrana. Se tiene finalizado un 90% en construcción de cunetas perimetrales, y está en ejecución la instalación de la planta de tratamiento de lixiviados. Además se ejecutó el plan de ornamentación del Relleno Sanitario en concordancia al PMA sujeto en la Resolución No. 1-2 <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> La etapa constructiva duró más tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por el cual se amplió el plazo de ejecución.	Karen Hidalgo 03/05/2017
Mayo 2017: <u>Avances:</u> Se ha culminado con la construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> La etapa constructiva duró más tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por el cual se amplió el plazo de ejecución.	Karen Hidalgo 05/06/2017
Junio 2017: <u>Avances:</u> Para el mes de Junio se ha avanzado con la generación de documentos para la contratación de la II Auditoría Ambiental del Relleno Sanitario y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que incluye monitores. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Karen Hidalgo 10/07/2017
Julio 2017: <u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> se ha avanzado con los términos de referencia para la contratación de la construcción y extensión de la red física y energía interna del Relleno Sanitario, para el mes de agosto se estima realizar el proceso precontractual para proceder con la contratación.	Karen Hidalgo 03/08/2017
Agosto 2017: <u>Avances:</u> En el mes de Agosto se adjudica la Auditoría Ambiental del relleno sanitario la misma que servirá para garantizar la ejecución de las medidas dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Karen Hidalgo 03/09/2017
Noviembre 2017: <u>Avances:</u> en el mes de Noviembre se ha realizado la impresión de los productos para la realización de la campaña compromiso de corazón separación de residuos en la fuente. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Karen Hidalgo 05/12/2017