




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento		
Proyecto	Alcantarillado de Picalquí		
Descripción del proyecto	Construcción de:		Objetivos
	1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia 2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalquí.		Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019.
Seguimiento	0		
Para avance programático			
Detalle		Medio de verificación	Pond. %
1.	Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00
2.	Contratación	Contratos	15,00
3.	Red de Agua Potable	Planillas	35,00
4.	Red de Alcantarillado	Planillas	25,00
5.	Planta de tratamiento	Planillas	10,00
6.	Cierre y entrega	Acta entrega	5,00
		Unidad	Meta
		Estudios	2
		Contratos	2
		Metros	5.618,16
		Metros	6.874,94
		Plantas	1
		Acta	5
		Avance	Fecha
		2	
		2	
		5.618,16	30/03/2017
		6.874,94	30/03/2017
		10	30/03/2017
		5	
		5	
Avance financiero		Codificado	
GAD PM		Inicial	Reforma
		485.599,87	Ejecutado
			485.599,87

Nivel de avance: 100.00%



Mes	Programático	Financiero
Enero	79,00	54,00
Febrero	84,19	65,61
Marzo	95,00	78,65
Abril	95,00	78,65
Mayo	100,00	78,65
Junio	100,00	78,65
Julio	100,00	100,00
Agosto	100,00	100,00
Septiembre	100,00	100,00
Octubre	100,00	100,00
Noviembre	100,00	100,00
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera.	Carlos Buitron	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Febrero, 2017:	Avances: Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en lo programático y 65.6% en lo financiero.	Carlos Buitron	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Marzo, 2017:	Avances: Se ha finalizado el 100% de la obra física, en tanto la planilla 6 está en proceso de revisión y ajustes.	Carlos Buitron	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Abril, 2017:	Avances: Se ha realizado la liquidación y firma del acta entrega provisional (adjunta)	Carlos Buitron	30/04/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Mayo, 2017:	Avances: No se reporta avances	Carlos Buitron	31/05/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Junio, 2017:	Avances: No se reporta avances	Carlos Buitron	30/06/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Julio, 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista con Acta Provisional	Carlos Buitron	30/07/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Agosto, 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista se realizo la socialización con la comunidad beneficiada de la obra	Carlos Buitron	30/08/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Septiembre, 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista se realizo la socialización con la comunidad beneficiada de la obra	Carlos Buitron	30/09/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Octubre 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista se realizo la socialización con la comunidad beneficiada de la obra	Carlos Buitron	31/10/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Noviembre 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista se realizo la socialización con la comunidad beneficiada de la obra	Carlos Buitron	30/11/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		