




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento		
Proyecto	Agua potable Santa Eulalia y Alcantarillado de Picalquí		
Descripción del proyecto	Construcción de:	Objetivos	
	1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia 2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalquí.	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019.	
Seguimiento	0		
Para avance programático			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución
1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Unidad: Estudios, Meta: 2, Avance: 2, Fecha:
2. Contratación	Contratos	15,00	Unidad: Contratos, Meta: 2, Avance: 2, Fecha:
3. Red de Agua Potable	Planillas	35,00	Unidad: Metros, Meta: 5.618,16, Avance: 5.618,16, Fecha: 30/03/2017
4. Red de Alcantarillado	Planillas	25,00	Unidad: Metros, Meta: 6.874,94, Avance: 6.874,94, Fecha: 30/03/2017
5. Planta de tratamiento	Planillas	10,00	Unidad: Plantas, Meta: 1, Avance: 1, Fecha: 30/03/2017
6. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Unidad: Acta, Meta: 1, Avance: 1, Fecha:
Avance financiero		Codificado	
GAD PM		Inicial: 617.401,20	Reforma: Ejecutado: 485.599,87

Nivel de avance: 93,60%



Mes	Programático	Financiero
Enero	79,00	54,00
Febrero	84,19	65,61
Marzo	95,00	65,61
Abril	95,00	78,65
Mayo	100,00	78,65
Junio	100,00	78,65
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en lo programático y 65.6% en lo financiero. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se ha finalizado el 100% de la obra física, en tanto la planilla 6 está en proceso de revisión y ajustes. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se ha realizado la liquidación y firma del acta entrega provisional (adjunta) Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/04/2017
Mayo, 2017:	Avances: No se reporta avances Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	Avances: No se reporta avances Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/06/2017