



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento			
<b>Proyecto</b>	Alcantarillado San Pablito			
<b>Descripción del proyecto</b>	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	<b>Objetivos</b>		
		Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.		
<b>Seguimiento</b>	0			
	Para avance programático		Ejecución	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b> <b>Meta</b> <b>Avance</b> <b>(%)</b> <b>Fecha</b>
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios 1 1
	2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos 1 1 x 30/12/2016
3. Red de Alcantarillado San Pablito	Planillas	35,00	Metros 1723 1100	
4. Plantas de tratamiento	Planillas	35,00	Plantas 1 1	
5. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta 1	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>		
GAD PM	Inicial	37.658,24	Reforma	Ejecutado 13.180,38

<b>Nivel de avance: 68,14%</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero 35,00</p> <p>Programático 82,34</p>	Enero	25,00	25,00
	Febrero	25,00	28,00
	Marzo	40,84	30,00
	Abril	44,91	32,00
	Mayo	47,34	33,00
	Junio	68,14	35,00
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con los estudios y contratos respectivos.	Carlos Buitron	31/01/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> No existen avances a la fecha.	Carlos Buitron	28/02/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> Se tiene 780 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos.	CARLOS BUITRON	31/03/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> Se tiene 980 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos.	CARLOS BUITRON	30/04/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		
Mayo, 2017:	<b>Avances:</b> Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml	Carlos Buitron	31/05/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		
Junio, 2017:	<b>Avances:</b> Se da inicio a los trabajos a la red de alcantarillado, misma que esta siendo ejecutada por la empresa EMASA PM y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml	Carlos Buitron	30/06/2017