



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza		
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado</p> <p>El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación.</p> <p>La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza</p> <p>Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón</p> <p>Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías.</p> <p>Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón</p> <p>Tercera: La Esperanza – Otón</p> <p>Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza</p> <p>Quinta: Chimburló – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.</p>	Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.	

Seguimiento								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro		
1	Gestión de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza	POA y PAC 2019	40,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2019
2	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) I etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	15,00	Porcentaje	100	20	0	31/03/2019
3	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	15,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019
4	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	0	31/03/2019
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019
6	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	10,00	Unidad	10	0	x	31/03/2019
			100,00					
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado		
			\$	176.114,58				

Nivel de avance:	7,18 %		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>4,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>4,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>10,25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	4,50	-	Febrero	4,50	-	Marzo	10,25	-	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	4,50	-																																								
Febrero	4,50	-																																								
Marzo	10,25	-																																								
Abril																																										
Mayo																																										
Junio																																										
Julio																																										
Agosto																																										
Septiembre																																										
Octubre																																										
Noviembre																																										
Diciembre																																										

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p>Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/03/2019