




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Agua Potable del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población	
Descripción del proyecto	Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigachi con el 41%.	Objetivo: Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019. Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.

HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático			Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo	POA y PAC 2018	30,00	Porcentaje	100	68	x	31-01-18
2	Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	15,00	Porcentaje	100	100	x	30/05/2018
3	Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
4	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	8,00	Porcentaje	100	20	x	30/11/2018
5	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable parroquia Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	12,00	Porcentaje	100	50	x	30/11/2018
6	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
7	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	30/11/2018
8	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión alcantarillado (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	12,00	Porcentaje	100	15	x	30/11/2018
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	13,00	Porcentaje	100	18	x	30/05/2018
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma	Ejecutado			
GAD MPM			\$	532.548,63	319.959,52			

Nivel de avance:	52,07 %
-------------------------	----------------



Mes	Programático	Financiero
Enero	1,50	
Febrero	2,00	
Marzo	2,50	
Abril	48,64	
Mayo	5,60	
Junio	16,50	
Julio	13,37	90.000,00
Agosto	14,24	
Septiembre	48,64	
Octubre	48,64	
Noviembre	26,74	
Diciembre	48,64	

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados esierito en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/01/2018
Febrero, 2018	Avances: Se ha pasado el proceso de la construcción de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contractual Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
Marzo, 2018	Avances: Se ha recibido el proyecto de adquisición de materiales de Chinchigloma, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como adquisicion solo de materiales Problemas y soluciones implemetadas: Seespera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018
Abril, 2018	Avances: El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchigloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas Problemas y soluciones implemetadas: En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018

Mayo, 2018	<p><u>Avances:</u> El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchingloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/05/2018
Junio, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos para la Empres EMASA</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/06/2018
Julio, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por \$90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2018
Agosto, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por \$90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2018
Septiembre, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por \$90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi. El proceso de contratación de la obra de construcción de 8 tanques de reserva de Malchinguí, se encuentra en fase de adjudicación, en compras públicas.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales. La EP EMASA PM, no entrega los estudios completos para realizar la compra de materiales e informan que no realizarán los convenios; por lo tanto, no se puede avanzar con el proceso mientras que la empresa cumpla con la entrega de toda la información requerida.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2018
Octubre, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por \$90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi. El proceso de contratación de la obra de construcción de 8 tanques de reserva de Malchinguí, se encuentra en fase de adjudicación, en compras públicas.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales. La EP EMASA PM, no entrega los estudios completos para realizar la compra de materiales e informan que no realizarán los convenios; por lo tanto, no se puede avanzar con el proceso mientras que la empresa cumpla con la entrega de toda la información requerida.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2018
Noviembre, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por \$90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi. El proceso de contratación de la obra de construcción de 8 tanques de reserva de Malchinguí, se ha realizado sin ningún conatiempo.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se pudo contratar la adquisición de materiales para el Embaulado de la calle García Moreno de la parroquia de Tocachi, debido a que no constaban en el POA 2018 inicial, y apegados al Art. 213 del COOTAD.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/11/2018
Diciembre, 2018	<p><u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por \$90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi. El proceso de contratación de la obra de construcción de 8 tanques de reserva de Malchinguí, se ha realizado sin ningún conatiempo. Se logró realizar la contratación de obras por un monto de \$ 229959.52 sin IVA; de la misma manera, no se pudo obtener información de cuanto ha cancelado el GAD Municipal a las empresas que intervinieron en estos trabajos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se pudo contratar la adquisición de materiales para el Embaulado de la calle García Moreno de la parroquia de Tocachi, debido a que no constaban en el POA 2018 inicial, y apegados al Art. 213 del COOTAD.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/12/2018