



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



<b>Programa</b>	Saneamiento	
<b>Proyecto</b>	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón	
<b>Descripción del proyecto</b>	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	<b>Objetivo:</b> Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
		Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1	Gestión de 8 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Saneamiento Cantonal	6,25	Porcentaje	100	10	x	31-03-19		
2	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
3	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Calle Isidro Ayora	6,25	Porcentaje	100	10	x	31/03/2019		
4	Contratación de la obra de construcción alcantarillado Pluvial Calle Pacifico Proaño	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
5	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
6	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
7	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	6,25	Porcentaje	100	20	x	31/03/2019		
8	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	6,25	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019		
9	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
10	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	6,25	Porcentaje	100	12,5	x	31/03/2019		
11	Contratación de la construcción del alcantarillado I etapa Tomalon 1, Tomalon 2, La Loma, Chimbacalle	6,25	Porcentaje	100	20	x	31/03/2019		
12	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal calle Mojanda 720ml	6,25	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019		
13	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario Zona Central de Tupigachi	6,25	Porcentaje	100	30	x	31/03/2019		
14	Contratación de la obra de construcción del sistema de alcantarillado San Juan Loma, Tupigachi	6,25	Porcentaje	100	30	x	31/03/2019		
15	Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
16	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	6,25	Porcentaje	100	12,5	x	31/03/2019		
		100,00							
Avance financiero					Codificado				
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD MPM		\$	517.551,71		-				

<b>Nivel de avance:</b>	6,02 %	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	2,13	-
		Febrero	2,13	-
		Marzo	3,38	-
		Abril	3,38	-
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Avances:</b> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Enero, 2019:	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios.		
Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios.		
Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> Se encuentra adjudicada la obra de construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma...	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/03/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios.		
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	26/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		