



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo					
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021					
Programa del POA	Agua y Saneamiento					
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		<b>Objetivo:</b>			
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual			
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10
Avance financiero			Codicado			
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			\$	177.274,49	122.970,80	
					\$	
					-	
Nivel de avance:	<b>68,04 %</b>					
<p style="text-align: center;">Financiero - Programático 97.20</p>			Mes	Programático	Financiero	
			Enero	-	\$ -	
			Febrero	-	\$ -	
			Marzo	73,00	\$ -	
			Abril	78,51	\$ -	
			Mayo	91,20	\$ -	
			Junio	92,20	\$ -	
			Julio	93,20	\$ -	
			Agosto	94,20	\$ -	
			Septiembre	95,20	\$ -	
			Octubre	96,20	\$ -	
			Noviembre	97,20	\$ -	
			Diciembre			
			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>	
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021	
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 95%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021	
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Mayo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021	
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Junio , 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021	
Julio , 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021	
Agosto , 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021	
Septiembre, 2021	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/09/2021	
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Octubre, 2021	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/10/2021	
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Noviembre, 2021	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/11/2021	
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					