



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo					
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021					
Programa del POA	Agua y Saneamiento					
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			<b>Objetivo:</b>		
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual		
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10
	Avance financiero			Codificado		
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			\$	177.274,49	122.970,80	
					\$	
					-	
Nivel de avance:	<b>66,64 %</b>					
					Mes	
					Programático	
					Financiero	
					Enero	
					Febrero	
					Marzo	
					Abril	
					Mayo	
					Junio	
					Julio	
					Agosto	
					Septiembre	
					Octubre	
					Noviembre	
					Diciembre	
					Actualizado por:	
					Fecha:	
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80%			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 95%			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Mayo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica					
Junio, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		
Julio, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		
Agosto, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		
Septiembre, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		