



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo					
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021					
Programa del POA	Agua y Saneamiento					
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		Objetivo:			
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual			
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10
	Avance financiero			Inicial	Ejecutado	
GAD MPM			\$ 177.274,49	\$ 122.970,80		
			Codificado			
			Reforma	Ejecutado		
			-	-		
Nivel de avance:	68,74 %					
<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 98,20</p>						
			Mes	Programático	Financiero	
			Enero	-	-	
			Febrero	-	-	
			Marzo	73,00	-	
			Abril	78,51	-	
			Mayo	91,20	-	
			Junio	92,20	-	
			Julio	93,20	-	
			Agosto	94,20	-	
			Septiembre	95,20	-	
			Octubre	96,20	-	
			Noviembre	97,20	-	
			Diciembre	98,20	-	
			Actualizado por:		Fecha:	
Marzo, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						
Abril, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 95%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						
Mayo, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						
Junio , 2021:	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021	
Julio , 2021:	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021	
Agosto , 2021:	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021	
Septiembre, 2021	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/09/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						
Octubre, 2021	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/10/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						
Noviembre, 2021	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/11/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						
Diciembre, 2021	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/12/2021	
Problemas y soluciones implementadas: No aplica						