



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Infraestructura Civil	
Proyecto	Construcción de Obras Civiles en el cantón	
Descripción del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	Objetivo: Es dotar de sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera brindando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios solo para dar dignidad a la población.

Seguimiento				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle		Medio de verificación	Pond. %					
1	Gestion de 22 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	12,00	Porcentaje	100	21	x	30/03/2018
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso (1 ETAPA)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	1	x	30/03/2018
3	Contratación de la obra de construcción de la remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	75	x	30/03/2018
4	Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura civil CIBV	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
5	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100			
6	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa (Barrio San Blas)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
7	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
8	Adquisición de materiales para la adecuación para de ambientes de sala espejo ECU 911	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
9	Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
10	Contratación de la obra de construcción del muro del estadio central la Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018
11	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario Barrio El Rosario	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	25	x	30/03/2018
12	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional ElRosario,Parroquia La Esperanza Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
13	Contratación de la obra de construcción de la complementación del estadio de Ñaño Loma I Etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	15	x	28/02/2018
14	Mano de obra pintado de Hospital	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	80	X	28/02/2018
15	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100			
			100,00					
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			\$	Inicial	Reforma	Ejecutado		
				581.940,35			-	

Nivel de avance:	2,03 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	1,54	-
		Febrero	2,07	-
		Marzo	2,86	-
		Abril	2,91	-
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018: <u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadioo de Ñaño Loma.	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construcción de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se estan ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construccion de Baterias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		