



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Saneamiento	
Proyecto	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón	
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	Objetivo: Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
		Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

SEGUIMIENTO					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1	Gestión de 8 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Saneamiento Cantonal	6,25	Porcentaje	100	9%	x	31-03-19		
2	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
3	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Calle Isidro Ayora	6,25	Porcentaje	100	10	x	31/03/2019		
4	Contratación de la obra de construcción alcantarillado Pluvial Calle Pacífico Proaño	6,25	Porcentaje	100	20	x	31/03/2019		
5	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
6	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
7	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
8	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
9	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlu de la parroquia de Tocachi	6,25	Porcentaje	100	10	x	31/03/2019		
10	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
11	Contratación de la construcción del alcantarillado I etapa Tomalón 1, Tomalón 2, La Loma, Chimbacalle	6,25	Porcentaje	100	20	x	31/03/2019		
12	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal calle Mojanda 720ml	6,25	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019		
13	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario Zona Central de Tupigachi	6,25	Porcentaje	100	30	x	31/03/2019		
14	Contratación de la obra de construcción del sistema de alcantarillado San Juan Loma, Tupigachi	6,25	Porcentaje	100	30	x	31/03/2019		
15	Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón	6,25	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019		
16	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	6,25	Porcentaje	100	12,5	x	31/03/2019		
100,00									
Avance financiero					Codificado				
Inicial					Reforma				
Ejecutado					Ejecutado				
GAD MPM					\$ 517.551,71				

Nivel de avance:	5,58 %			Mes	Programático	Financiero
		Enero	2,13	-		
		Febrero	2,13	-		
		Marzo	3,38	-		
		Abril				
		Mayo				
		Junio				
		Julio				
		Agosto				
		Septiembre				
		Octubre				
		Noviembre				
		Diciembre				

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra adjudicada la obra de construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma...</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/03/2019