



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	Infraestructura Civil		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.		
<b>Programa del POA</b>	Construcción de Obras Civiles en el cantón		
<b>Descripción del Programa</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	<b>Objetivo:</b>	
		Garantizar el acceso a servicios básicos, especialmente centros de recreación en beneficio de la comunidad.	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.	

Seguimiento				
Para avance programático				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
			Unidad	Meta
1	Adquisición de materiales para la remodelación emergente de las nuevas oficinas de la Fiscalía de la ciudad de Tabacundo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje
2	Adquisición de materiales para la construcción emergente de baterías sanitarias en parqueaderos	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje
3	Adquisición de materiales de construcción para la remodelación de la Alcaldía.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje
4	Adquisición de materiales de construcción para la realización de arreglos emergentes en el palacio municipal.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje
5	Adquisición de materiales para la construcción de los graderíos del Estadio de Loma Gorda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje
6	Contratación de la obra de construcción de cubierta metálica del Estadio de Loma Gorda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje
7	Adquisición de materiales para las baterías sanitarias del Estadio de Tanda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje
8	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje
9	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje
10	Adquisición de herramientas básicas para la cuadrilla municipal	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje
11	Contratación de la obra construcción del Complejo Judicial Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	15,00	Porcentaje
12	Contratación de la Obra Construcción de aulas para la implementación de la Universidad en Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje
13	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional en el barrio amistad y progreso	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje
14	Contratación de la obra de construcción de la remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje
15	Contratación de la Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	15,00	Porcentaje
16	Construcción de tribunas cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	15,00	Porcentaje
17	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>	
			<b>Inicial</b>	<b>Ejecutado</b>
GAD MPM			\$ 595.693,84	170.000,00
			<b>Reforma</b>	<b>124.900,18</b>

<b>Nivel de avance:</b>	<b>29,04 %</b>			
		<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	4,00	-
		Febrero	4,00	-
		Marzo	8,00	-
		Abril	8,00	-
		Mayo	8,00	-
		Junio	8,00	-
		Julio	8,00	-
		Agosto	8,00	7.025,35
		Septiembre	10,00	117.874,83
		Octubre	10,00	-
		Noviembre	10,00	-
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		

Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Julio, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> Luego de la reforma presupuestaria, se empezarán gestionar la ejecución de los proyectos que sean prioritarios para lo que resta del ejercicio fiscal del 2019.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios.		
Septiembre, 2019:	<u>Avances:</u> 1.- Se ha adquirido materiales de construcción para algunas obras en el Cantón y se han concluido algunas obras de arrastre. 2. Los recursos correspondientes a los procesos Adquisición de materiales para las baterías sanitarias en las antiguas lavanderías de la parroquia La Esperanza; Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento del Centro Infantil de Chimbacalle y la Casa Barrial; y, Adquisición de materiales para el Cerramiento del Estadio del Barrio El Rosario. Contratación de la Construcción del UPC en el Barrio Pichincha, se utilizará en el proyecto de Construcción de varias obras de infraestructura en el Cantón Pedro Moncayo, donde consta la construcción del UPC en el Barrio Pichincha en la Parroquia de Malchingui; el cerramiento de la Escuela Manuel Villavicencio en la Parroquia de Tocachi y el Cerramiento del Estadio en el Barrio El Rosario de la Parroquia la Esperanza.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se están elaborando y actualizando los proyectos de las obras.		
Octubre, 2019:	<u>Avances:</u> 1.- La documentación del proceso para la contratación de la Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo completa para su publicación en el Portal de Compras Públicas.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Del resto de proyectos se están elaborando y actualizando los estudios y presupuestos.		
Noviembre, 2019:	<u>Avances:</u> 1.- Los recursos de los procesos "Adquisición de materiales para la construcción de los graderíos del Estadio de Loma Gorda"; Contratación de la obra de construcción de cubierta metálica del Estadio de Loma Gorda; y, Adquisición de materiales para las baterías sanitarias del Estadio de Tanda se utilizarán en el proceso "Construcción de tribunas cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo". 2.- Los recursos de los procesos "Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo" y "Contratación de la Obra Construcción de aulas para la implementación de la Universidad en Tabacundo" se utilizarán en el proceso "Contratación de la obra construcción del Complejo Judicial Tabacundo".	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/11/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los proyectos "Construcción de tribunas cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo"; "Contratación de la obra construcción del Complejo Judicial Tabacundo"; y, Contratación de la Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo se encuentran publicados en el Portal de Compras Públicas		