




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA



Programa PDOT	Agua Potable del cantón Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado: Incrementar el porcentaje de hogares que usa servicios de saneamiento básico al 2021		
Programa del POA	Agua Segura en el cantón Pedro Moncayo		
Descripción del programa	Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigachi con el 41%.		Objetivo:
			Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad
			Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta este año.
			Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población
		Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.	

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático					Ejecución					
Detalle			Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1	Contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		19,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
2	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable.		Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		19,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
3	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma en San José Alto.		Contrato Acta Entrega Recepción		19,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
4	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de planes maestros de agua potable y saneamiento.		Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		19,00	Porcentaje	100	0	0	30/11/2019
5	Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura		Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		19,00	Porcentaje	100	0	0	30/11/2019
6	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP		Informes		5,00	Unidad	13	11	x	30/11/2019
Avance financiero					Codificado					
					Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD MPM					\$		372.717,83		212.717,82	

Nivel de avance:	59,98 %
-------------------------	----------------



Mes	Programático	Financiero
Enero	2,50	-
Febrero	2,60	-
Marzo	6,60	-
Abril	6,80	-
Mayo	6,40	-
Junio	6,40	-
Julio	6,40	-
Agosto	36,15	-
Septiembre	22,46	\$ 150.000,00
Octubre	22,85	\$ 62.717,82
Noviembre	61,23	\$ -
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:	
Enero, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil		30/01/2019	
Febrero, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil		28/02/2019	
Marzo, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil		31/03/2019	
Abril, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil		26/04/2019	
Mayo, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil		31/05/2019	
Junio, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil		30/06/2019	

	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios		
Julio, 2019:	Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desiertos en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios.		
Agosto, 2019:	Avances: 1. 2.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2019
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Septiembre, 2019:	Avances: 1. Presupuesto para la contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi) transferido a EMASA para su ejecución. 2. Presupuesto para la Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma en San José Alto transferido a EMASA para su ejecución; mediante certificación presupuestaria No. 198, cuyo monto es 62717,82	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.		
Octubre, 2019:	Avances: 1. Presupuesto para la contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi) transferido a EMASA para su ejecución. 2. Presupuesto para la Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma en San José Alto transferido a EMASA para su ejecución; mediante certificación presupuestaria No. 198, cuyo monto es 62717,82	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.		
Noviembre, 2019:	Avances: 1. Presupuesto para la contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi) transferido a EMASA para su ejecución. 2. Presupuesto para la Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma en San José Alto transferido a EMASA para su ejecución; mediante certificación presupuestaria No. 198, cuyo monto es 62717,82	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/11/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.		