



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2019



Programa del PDOT	Programa vial Cantonal		
Meta del PDOT	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.		
Programa del POA	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo		
Descripción del programa	<p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.</p>		<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Adquisición de planta procesadora de adoquines y bloques.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
2	Adquisición de mini cargadoras para varios trabajos en el Cantón.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
3	Adquisición de repuestos y accesorios mecánicos para vehículos municipales	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
4	Adquisición de montacarga de capacidad de 3 toneladas para el GAD Municipal de Pedro Moncayo	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
5	Adquisición de generador eléctrico para la planta de adoquines y bloques.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
6	Adquisición de materiales de construcción y eléctricos para la construcción de la infraestructura de la planta de adoquines y bloques.	Contrato Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100	30	x	30/11/2019	
7	Adquisición de transformador eléctrico para la planta de adoquines y bloques	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
8	Adquisición de bomba de succión de agua para la planta de adoquines y bloques.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
9	Adquisición de materiales de construcción para la elaboración de los adoquines y bloques.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
10	Contratación de una consultoría para el libre aprovechamiento de materiales en el Sector de Puruhantag y Malchingui.	Contrato Acta Entrega Recepción Informe del Administrador del Contrato	1,00	Porcentaje	100	5	x	30/11/2019	
11	Contratación del servicio de mano de obra para la construcción de obras de adoquinado.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
12	Adquisición de un compactador para la planta de adoquines.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019	
13	Adquisición de amoladoras para la planta de adoquines.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019	
14	Adquisición de herramientas menores para la planta de adoquines y bloques.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	30/11/2019	
15	Adquisición de materiales para el adoquinado de la vía de Ingreso a Chaupiloma hasta la Casa Comunal.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
16	Adquisición de materiales para el adoquinado de la Calle Coronel Dávalos, centro de Tupigachi.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019	
17	Construcción de embaulados en las Quebradas de: Granobles (Tupigachi), Calle García Moreno (Tocachi) y Quebrada del Pueblo Tramos Norte (Tabacundo)	Contrato Acta Entrega Recepción	15,00	Porcentaje	100	30	x	30/11/2019	
18	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019	
19	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto al ingreso principal a la parroquia de Tocachi.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	30/11/2019	
20	Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Valencia.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	30/11/2019	
21	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Acta Entrega Recepción	3,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019	

	23	Contratación de la obra de construcción de la culminación del adoquinado de la calle Jerusalem - Etapa II	Contrato Acta Entrega Recepción	3,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
	24	Contratación de la obra de empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019
	25	Contratación de la obra de regeneración urbana y construcción de bulevares - ampliación de la vía panamericana a 4 carriles	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019
	26	Adquisición de materiales de construcción para realizar obras de soterramiento	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019
	27	Adquisición de materiales para el mantenimiento vial cantonal	Contrato Acta Entrega Recepción	3,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
	28	Adquisición de materiales para la construcción de los bordillos de Angumba (1Km)	Contrato Acta Entrega Recepción	3,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
	29	Adquisición de materiales para la construcción de los bordillos y adoquinado de Guallaro Grande (500m) hasta la casa comunal	Contrato Acta Entrega Recepción	3,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019
	30	Adquisición de Rodillo compactador para varios trabajos en el Cantón.	Contrato Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019
	31	Construcción del Adoquinado para las Calles: Simón Bolívar Parroquia La Esperanza y Calle García Moreno Parroquia Tocachi.	Contrato Acta Entrega Recepción	25,00	Porcentaje	100	30	x	30/11/2019
	32	Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019
	33	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	-	Porcentaje	100	0	x	30/11/2019
	34	Contratación de ensayos (pruebas de hormigón)	Orden de Servicio Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	50	x	30/11/2019
	35	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	13	10	x	30/11/2019
	Avance financiero				Codificado				
				Inicial	Reforma			Ejecutado	
GAD MPM				\$	2.176.602,59			\$ 684.170,01	

Nivel de avance:	16,43 %																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>38,67</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>51,33</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>59,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>69,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>69,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>69,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>69,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>69,00</td><td>\$ 524.622,79</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>5,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>5,00</td><td>\$ 159.547,22</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>10,00</td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	38,67	\$ -	Febrero	51,33	\$ -	Marzo	59,00	\$ -	Abril	69,00	\$ -	Mayo	69,00	\$ -	Junio	69,00	\$ -	Julio	69,00	\$ -	Agosto	69,00	\$ 524.622,79	Septiembre	5,00	\$ -	Octubre	5,00	\$ 159.547,22	Noviembre	10,00		Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	38,67	\$ -																																						
Febrero	51,33	\$ -																																						
Marzo	59,00	\$ -																																						
Abril	69,00	\$ -																																						
Mayo	69,00	\$ -																																						
Junio	69,00	\$ -																																						
Julio	69,00	\$ -																																						
Agosto	69,00	\$ 524.622,79																																						
Septiembre	5,00	\$ -																																						
Octubre	5,00	\$ 159.547,22																																						
Noviembre	10,00																																							
Diciembre																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 70% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratación de obra 2. Recepción del 50% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administración directa <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/01/2019
Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 100% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratación de obra 2. Recepción del 75% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administración directa <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	28/02/2019
Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 100% se realizó la Recepción Provincial 2. Se encuentra en Recepción Definitiva del 100% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administración directa <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	01/04/2019
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 100% en la adquisición de materiales del Adoquiando del ingreso a la casa comunal de Guallaro Grande <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	23/04/2019
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> 1. No se realizan ejecuciones <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	03/06/2019
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	03/07/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Julio, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	05/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Agosto, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Septiembre, 2019:	Avances: 1. 1. Los recursos correspondientes a los procesos de adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles; y Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio se utilizarán para la Obra de construcción de embaulados de las quebradas de: Granobles (Tupigachi), calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo norte (Tabacundo). 2. Los recursos correspondientes a los procesos de Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto; Adquisición de materiales para el adoquinado de la calle Simón Bolívar, desde la panamericana hasta el Centro Poblado (cementerio); Adquisición de materiales (cemento) para el adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela; Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios - I Etapa; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle La Merced; y, Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita, se utilizará en el proyecto de Construcción del Adoquinado para las Calles: Simón Bolívar-Fernando Cuzco (Guaraquí) Parroquia La Esperanza y Calle García Moreno Parroquia Tocachi.	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Octubre, 2019:	Avances: 1. Los documentos de los procesos de Construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi), calle García Moreno (Tocachi); Construcción de embaulado de la Quebrada del Pueblo Tramo Norte (Tabacundo); y, Construcción del Adoquinado para las Calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y Calle García Moreno Parroquia Tocachi completos para su publicación en el Portal de Compras Públicas.	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Del resto proyectos se están elaborando y actualizando los estudios y presupuestos.		
Noviembre, 2019:	Avances: 1. 1.- Los recursos de los procesos: "Adquisición de planta procesadora de adoquines y bloques"; "Adquisición de mini cargadoras para varios trabajos en el Cantón"; "Adquisición de montacarga de capacidad de 3 toneladas para el GAD Municipal de Pedro Moncayo"; "Adquisición de generador eléctrico para la planta de adoquines y bloques"; "Adquisición de transformador eléctrico para la planta de adoquines y bloques"; "Adquisición de bomba de succión de agua para la planta de adoquines y bloques"; "Adquisición de materiales de construcción para la elaboración de los adoquines y bloques"; "Contratación del servicio de mano de obra para la construcción de obras de adoquinado"; "Contratación de la obra de empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda"; "Contratación de la obra de regeneración urbana y construcción de bulevares - ampliación de la vía panamericana a 4 carriles "; "Adquisición de materiales de construcción para realizar obras de soterramiento"; "Adquisición de Rodillo compactador para varios trabajos en el Cantón"; y, "Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto" se utilizará en la "Construcción de tribunas cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo" y varias obras del Cantón. 2.- Los recursos del proceso "Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura", se transfirió al GAD Parroquial de Malchinguí para varios obras de la parroquia.	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	30/11/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Sin Novedad		