



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua Potable																																										
Proyecto	Canal de Riego Pesillo Imbabura																																										
Descripción del proyecto	<p>El cantón Pedro Moncayo forma parte del proyecto de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Pesillo-Imbabura para atender la gran demanda de las comunidades rurales del sector y lograr servicios continuos con agua de calidad adecuada para el consumo humano que mejoren las condiciones de salud y el nivel de vida de la población.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes:</p> <p>El Sistema Regional de Agua Potable Pesillo; y, La Rehabilitación y Mejoramiento de los 52 sistemas de agua potable rurales.</p> <p>COMPONENTE 1: Constituido por el Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura, el cual se encuentra en la fase de reformulación de estudios y diseños, que beneficiarán a varias comunidades de los cantones: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante en la provincia de Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en la provincia de Pichincha.</p> <p>COMPONENTE 2: Está orientado a la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento de 52 sistemas comunitarios de agua potable; localizados en el área de influencia del Proyecto Regional Pesillo-Imbabura.</p> <p>Línea de Base Cobertura media de 55.21 % del área de intervención; calidad del servicio en estado aceptable, déficit actual de 119,2 l/s. Beneficiando a 150 comunidades de las 2 Provincias en los 4 Cantones,</p>		<p>Objetivo: Mejorar y Rehabilitación de plantas de tratamiento, Reemplazar filtros, Sistemas de desinfección, Reparación integral de estructuras, Construcción de nuevas plantas de tratamiento, Tanques de sedimentación, Filtros, Floculadores, Aireadores, Instalaciones de desinfección. Ampliación de Redes, Ampliación de Sistemas de almacenamiento, Reposición de redes y accesorios, Rehabilitación de conducción y redes, Implementación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua cruda, Mejoramiento de los sistemas de almacenamiento. Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha en los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe, Antonio Ante y Otavalo</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>																																								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																										
	Para avance programático		Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad																																							
	1	Gestión de 1 Procesos de Control y Aporte Financiero Cantonal	Convenio de la Mancomunidad	30,00																																							
	2	Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Solicitud de Transferencia Respaldo de Transferencia	70,00																																							
				Porcentaje																																							
				100																																							
				100																																							
				x																																							
				x																																							
				31-01-18																																							
				31/08/2018																																							
	Avance financiero		Codificado																																								
			Inicial	Reforma																																							
				Ejecutado																																							
	GAD MPM	\$	278.373,16	182.684,12																																							
				182.684,12																																							
Nivel de avance:	65,00 %																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>3,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>31,65</td><td>182.684,12</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>31,65</td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>31,65</td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>31,65</td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>50,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	3,50	-	Febrero	3,50	-	Marzo	3,65	-	Abril	3,65	-	Mayo	3,65	-	Junio	3,65	-	Julio	3,65	-	Agosto	31,65	182.684,12	Septiembre	31,65		Octubre	31,65		Noviembre	31,65		Diciembre	50,00	
Mes	Programático	Financiero																																									
Enero	3,50	-																																									
Febrero	3,50	-																																									
Marzo	3,65	-																																									
Abril	3,65	-																																									
Mayo	3,65	-																																									
Junio	3,65	-																																									
Julio	3,65	-																																									
Agosto	31,65	182.684,12																																									
Septiembre	31,65																																										
Octubre	31,65																																										
Noviembre	31,65																																										
Diciembre	50,00																																										
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:																																							
Enero, 2018:	<p>Avances: Da inicio los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Aun no hay solicitudes de transferencias</p>		Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018																																							
Febrero, 2018:	<p>Avances: El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: En este año aun no hay solicitud de transferencia de recursos para continuar con el proyecto</p>		Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018																																							
marzo, 2018:	<p>Avances: El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>		Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018																																							
abril 2018:	<p>Avances: El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>		Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018																																							
mayo 2018:	<p>Avances: El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>		Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/05/2018																																							
Junio 2018:	<p>Avances: El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados, LA MOMENTO NO SE HA RECIBIDO NINGUN COMUNICADO PARA REALIZAR NINGUNA TRANSFERENCIA</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>		Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/06/2018																																							
JULIO 2018:	<p>Avances: El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO NINGUN COMUNICADO PARA REALIZAR NINGUNA TRANSFERENCIA</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>		Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2018																																							

AGOSTO 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HA REALIZADO EL PEDIDO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA POR UN VALOR DE \$182.684,12, SEGÚN PEDIDO DE LA MANCOMUNIDAD PARA REALIZAR LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
SEPTIEMBRE 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HA REALIZADO EL PEDIDO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA POR UN VALOR DE \$182.684,12, SEGÚN PEDIDO DE LA MANCOMUNIDAD PARA REALIZAR LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
OCTUBRE 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HAN REALIZADO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS SOLICITADOS A LA MANCOMUNIDAD.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
NOVIEMNRE 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HAN REALIZADO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS SOLICITADOS A LA MANCOMUNIDAD.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/10/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
DICIEMBRE 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HAN REALIZADO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS SOLICITADOS A LA MANCOMUNIDAD LA MISMA QUE CORRESPONDE A UN MONTO \$ 182684.12 QUE CORRESPONDE A UN 65% DE LO PLANIFICADO, PERO CUMPLE CON EL 100% DE LO SOLICITADO POR LA MANCOMUNIDAD PARA CUBRIR CON LO QUE LE CORRESPONDE AL GAD MUNICIPAL.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/12/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			