

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo	
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza	
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado</p> <p>El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación.</p> <p>La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza                  Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón                  Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón                  Tercera: La Esperanza – Otón                  Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza                  Quinta: Chimburlo – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.</p>	<p><b>Objetivo:</b></p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado , agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.</p>

Para avance programático			Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza	POA y PAC 2018	25,00	Porcentaje	100	29	x	30/04/2018
2	Contratación de la obra de construcción del levantamiento del muro del estadio central (La Esperanza)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/08/2018
3	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) I etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2018
4	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	30/09/2018
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2018
6	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	70	x	30/11/2018
7	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
8	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/10/2018
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	14	x	30/09/2018
10	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	4	x	30/04/2018
100,00								
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial		Reforma		Ejecutado	
			\$		374.652,46			

<b>Nivel de avance:</b>	<b>29,88 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	1,88	-
		Febrero	4,87	-
		Marzo	8,65	-
		Abril	42,69	-
		Mayo	15,54	-
		Junio	15,54	-
		Julio	19,87	-
		Agosto	23,87	-
		Septiembre	42,69	-
		Octubre	42,69	-
		Noviembre	42,44	-
		Diciembre	43,00	-

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/01/2018
Febrero, 2018	<p><u>Avances:</u> Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Naño Loma.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
Marzo, 2018	<p><u>Avances:</u> Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construcción de Batallas Sanitarias en Cochasquí, La Esperanza,</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/03/2018
Abril, 2018	<p><u>Avances:</u> Se están entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos</p>	Carlos Buitrón	30/04/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No Aplica		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No Aplica		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> La adquisición de materiales para la calle Valencia en Cubinche, se encuentra en planificación para corrección de observaciones; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proyecto de la calle Mojanda, se lo fucionará con el de el drenaje pluvial de la misma para realizar una obra integral y bajo la modalidad de gogestión; las baterías sanitarias no se las ejecutará ya que existe un pedido para que con ese presupuesto se realice la entrega de materiales para iniciar los trabajos en el parque del barrio el Rosario.		
Agosto, 2018	<u>Avances:</u> La adquisición de materiales para la calle Valencia en Cubinche, se encuentra en planificación para corrección de observaciones; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/08/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proyecto de la calle Mojanda, se lo fucionará con el de el drenaje pluvial de la misma para realizar una obra integral y bajo la modalidad de gogestión; las baterías sanitarias no se las ejecutará ya que existe un pedido para que con ese presupuesto se realice la entrega de materiales para iniciar los trabajos en el parque del barrio el Rosario.		
Septiembre, 2018	<u>Avances:</u> La adquisición de materiales para la calle Valencia en Cubinche, se encuentra en planificación para corrección de observaciones; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle. La adquisición de materiales para el alcantarillado pluvial de la calle Mojanda, no se lo realizará ya que, técnicamente se decidió incorporarla al drenaje pluvial del adoquinado de la misma vía; lo que es más óptimo desde el punto de vista de la contratación.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/09/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proyecto de la calle Mojanda, se lo fucionará con el de el drenaje pluvial de la misma para realizar una obra integral y bajo la modalidad de gogestión; las baterías sanitarias no se las ejecutará ya que existe un pedido para que con ese presupuesto se realice la entrega de materiales para iniciar los trabajos en el parque del barrio el Rosario.		
Octubre, 2018	<u>Avances:</u> La adquisición de materiales para la calle Valencia en Cubinche, se encuentra en compras públicas; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle. La adquisición de materiales para el alcantarillado pluvial de la calle Mojanda, no se lo realizará ya que, técnicamente se decidió incorporarla al drenaje pluvial del adoquinado de la misma vía; lo que es más óptimo desde el punto de vista de la contratación.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/10/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proyecto de la calle Mojanda, se lo fucionará con el de el drenaje pluvial de la misma para realizar una obra integral y bajo la modalidad de gogestión; las baterías sanitarias no se las ejecutará ya que existe un pedido para que con ese presupuesto se realice la entrega de materiales para iniciar los trabajos en el parque del barrio el Rosario.		
Noviembre, 2018	<u>Avances:</u> La adquisición de materiales para la calle Valencia en Cubinche, se encuentra en fase de adjudicación; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle. La adquisición de materiales para el alcantarillado pluvial de la calle Mojanda, no se lo realizará ya que, técnicamente se decidió incorporarla al drenaje pluvial del adoquinado de la misma vía; lo que es más óptimo desde el punto de vista de la contratación; es así que, se contratará la obra completa y se encuentra ya en compras públicas.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/11/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proyecto de la calle Mojanda, se lo fucionará con el de el drenaje pluvial de la misma para realizar una obra integral y bajo la modalidad de gogestión; las baterías sanitarias no se las ejecutará ya que existe un pedido para que con ese presupuesto se realice la entrega de materiales para iniciar los trabajos en el parque del barrio el Rosario.		
Diciembre, 2018	<u>Avances:</u> La adquisición de materiales para la calle Valencia en Cubinche, se encuentra en fase de adjudicación; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle. La adquisición de materiales para el alcantarillado pluvial de la calle Mojanda, no se lo realizará ya que, técnicamente se decidió incorporarla al drenaje pluvial del adoquinado de la misma vía; lo que es más óptimo desde el punto de vista de la contratación; es así que, se contratará la obra completa y se encuentra ya en compras públicas.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/12/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se ha podido obtener toda la información de pagos de estas obras por lo que el avance financiero tiene que ser revisado, por lo tanto se tiene un avance de alrededor del 43%		