



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| Programa | Presupuesto Participativo | | |
| Proyecto | Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi | | |
| Descripción del proyecto | En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado. | | Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi. |
| | En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. | | |

| Seguimiento | | | | Ejecución | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------|------------|------|------------|-----|-------------|--|
| Para avance programático | | | | Unidad | Meta | Avance | (%) | Fecha logro | |
| Detalle | Medio de verificación | | Pond. % | | | | | | |
| 1 | Gestión de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi | | 30,00 | Porcentaje | 100 | 69 | x | 30/09/2018 | |
| 2 | Construcción de la complementación del estadio ñaño loma (Tupigachi) | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 100 | x | 31/10/2018 | |
| 3 | Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi) | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 20 | x | 31/03/2018 | |
| 4 | Construcción del alcantarillado sanitario en la zona central (Tupigachi) | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 100 | x | 31/05/2018 | |
| 5 | Construcción del sistema de alcantarillado san Juan Loma (Tupigachi) | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 100 | x | 31/05/2018 | |
| 6 | Construcción del adoquinado de las calles Esmeraldas y Japón | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 100 | x | 31/03/2018 | |
| 7 | Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 20 | x | 31/10/2018 | |
| 8 | Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras | | 10,00 | Porcentaje | 100 | 68 | x | 31/03/2018 | |
| 100,00 | | | | | | | | | |
| Avance financiero | | | | Codificado | | | | | |
| | | | | Reforma | | Ejecutado | | | |
| GAD MPM | | | | \$ | | 605.247,91 | | 474.960,28 | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|
| Nivel de avance: | 73,59 % | Mes | Programático | Financiero |
| | | Enero | 35,90 | - |
| | | Febrero | 46,33 | - |
| | | Marzo | 52,03 | - |
| | | Abril | 53,98 | - |
| | | Mayo | 55,28 | - |
| | | Junio | 56,58 | - |
| | | Julio | 58,90 | 464.960,28 |
| | | Agosto | 63,90 | - |
| | | Septiembre | 71,50 | 10.000,00 |
| | | Octubre | 71,50 | - |
| | | Noviembre | 71,50 | - |
| | | Diciembre | - | - |

| Resumen narrativo: | | Actualizado por: | Fecha: |
|--------------------|---|------------------|------------|
| Enero, 2018: | <u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos. | Carlos Buitrón | 31/01/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra | | |
| Febrero, 2018 | <u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Ñaño Loma. | Carlos Buitrón | 28/02/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra | | |
| Marzo, 2018 | <u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construccion de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza, | Carlos Buitrón | 31/03/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra | | |
| Abril, 2018 | <u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos | Carlos Buitrón | 30/04/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra | | |
| Mayo, 2018 | <u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos | Carlos Buitrón | 30/05/2018 |

| | | | |
|------------------|---|---|------------|
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra | | |
| Junio, 2018 | <u>Avances:</u> Se dio inicio a la construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma, | Carlos Buitrón | 30/06/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra | | |
| Julio, 2018 | <u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance acelerado, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas. | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil | 31/07/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> La Obras en Chinchng Loma se lo realizará en cogestión para lo cual el estudio se regresó a EP EMASA PM para su corrección. | | |
| Agosto, 2018 | <u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance acelerado, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas. | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil | 31/08/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> La Obras en Chinchng Loma se lo realizará en cogestión para lo cual el estudio se regresó a EP EMASA PM para su corrección. | | |
| Septiembre, 2018 | <u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance acelerado, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas. | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil | 30/09/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> La Obras en Chinchng Loma se lo realizará en cogestión para lo cual el estudio se regresó a EP EMASA PM para su corrección. No se da paso a la contratación de la obra de Santa Mónica, no existen informes del porqué no se lo adjudica. | | |
| Octubre, 2018 | <u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance del 100%, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas. | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil | 31/10/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> La Obras en Chinchng Loma se lo realizará en cogestión para lo cual el estudio se regresó a EP EMASA PM para su complementación con los modelos de convenios. No se da paso a la contratación de la obra de Santa Mónica, no existen informes del porqué no se lo adjudica. | | |
| Noviembre, 2018 | <u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance del 100%, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas; la adquisición de materiales para Chinchng Loma se encuentra en c ompras públicas para el trámite correspondiente. | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil | 30/11/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> | | |
| Diciembre, 2018 | <u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance del 100%, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas; la adquisición de materiales para Chinchng Loma se encuentra en c ompras públicas para el trámite correspondiente. | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil | 31/12/2018 |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se ha podido obtener toda la información de pagos de estas obras por lo que el avance financiero tiene que ser revisado, por lo tanto se tiene un avance de alrededor del 72% | | |