



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Saneamiento	
Proyecto	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón	
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	Objetivo: Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
		Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro		
1	Gestión de 15 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Saneamiento Cantonal	POA y PAC 2018	25,00	Porcentaje	100	100%	x	31-01-18	
2	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Nuevas Esperanza Etapa I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2018	
3	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Calle Isidro Ayora	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2018	
4	Contratación de la obra de construcción alcantarillado Pluvial Calle Pacifico Proaño	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	30/09/2018	
5	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	30/04/2018	
6	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018	
7	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018	
8	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	20	x	30/11/2018	
9	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	65	x	30/11/2018	
10	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	0	0	31/08/2018	
11	Contratación de la construcción del alcantarillado I etapa Tomalon 1, Tomalon 2, La Loma, Chimbacalle	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	15	x	31/08/2018	
12	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal calle Mojanda 720ml	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	20	x	30/11/2018	
13	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario Zona Central de Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2018	
14	Contratación de la obra de construcción del sistema de alcantarillado San Juan Loma, Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	15,00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2018	
15	Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018	
16	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	5,00	Porcentaje	100	54	x	31/07/2018	
Avance financiero			100,00						
GAD MPM			\$ 922.928,88	Codificado					
				Reforma		Ejecutado			

Nivel de avance:	53,55 %																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>2,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>2,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>29,42</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>5,60</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>16,50</td><td>399.343,51</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>29,42</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>16,92</td><td>0</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>57,95</td><td>23000</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>57,95</td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>54,2</td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>54,2</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	1,50	-	Febrero	2,00	-	Marzo	2,50	-	Abril	29,42	-	Mayo	5,60	-	Junio	16,50	399.343,51	Julio	29,42	-	Agosto	16,92	0	Septiembre	57,95	23000	Octubre	57,95		Noviembre	54,2		Diciembre	54,2	
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	1,50	-																																							
Febrero	2,00	-																																							
Marzo	2,50	-																																							
Abril	29,42	-																																							
Mayo	5,60	-																																							
Junio	16,50	399.343,51																																							
Julio	29,42	-																																							
Agosto	16,92	0																																							
Septiembre	57,95	23000																																							
Octubre	57,95																																								
Noviembre	54,2																																								
Diciembre	54,2																																								

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018: <u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón	31/01/2018

	<p>Problemas y soluciones implemetadas: En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Febrero,2018	<p>Avances: Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon.</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Marzo, 2018	<p>Avances: Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la calle isidro ayora, alcantarillado calle pacifico proaño, .</p>	Carlos Buitrón	30/03/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Abril, 2018	<p>Avances: Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la Calle Isidro ayora, Alcantarillado Calle Pacifico Proaño, .</p>	Carlos Buitrón	30/04/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Mayo, 2018	<p>Avances: Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la Calle Isidro ayora, Alcantarillado Calle Pacifico Proaño, .</p>	Carlos Buitrón	30/05/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Junio, 2018	<p>Avances: Se esta realizando los cuadros comparativos para la adquisición de los materiales para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de l Barrio San Juan en Tocachi</p>	Carlos Buitrón	30/06/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>		
Julio, 2018	<p>Avances: En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de embaulado en la calle García Moreno alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, los documentos fueron devueltos a los diseñadores (EP EMASA PM) para que sean complementados. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchingú se encuentran adjudicados.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP.</p>		
Agosto, 2018	<p>Avances: En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de embaulado en la calle García Moreno alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, los documentos fueron devueltos a los diseñadores (EP EMASA PM) para que sean complementados. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchingú se encuentran adjudicados.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP. La construcción del alcantarillado de Cochasquí, cuenta con partida presupuestaria de 60000.00, lo que no es suficiente, se envió a EP EMASA PM para que remita propuesta para ejecución de la obra, ya que el presupuesto referencial para la contratación de la obra asciende a \$90000.00.</p>		
Septiembre, 2018	<p>Avances: En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de embaulado en la calle García Moreno alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, los documentos fueron devueltos a los diseñadores (EP EMASA PM) para que sean complementados. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchingú se encuentran adjudicados.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP. La construcción del alcantarillado de Cochasquí, cuenta con partida presupuestaria de 60000.00, lo que no es suficiente, se envió a EP EMASA PM para que remita propuesta para ejecución de la obra, ya que el presupuesto referencial para la contratación de la obra asciende a \$90000.00.</p>		
Octubre, 2018	<p>Avances: En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de embaulado en la calle García Moreno alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, los documentos fueron devueltos a los diseñadores (EP EMASA PM) para que sean complementados.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP. La construcción del alcantarillado de Cochasquí, cuenta con partida presupuestaria de 60000.00, lo que no es suficiente, se envió a EP EMASA PM para que remita propuesta para ejecución de la obra, ya que el presupuesto referencial para la contratación de la obra asciende a \$90000.00. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchingú se encuentran devueltos ya que no contaban con las escrituras de los terrenos donde se iban a construir.</p>		
Noviembre, 2018	<p>Avances: En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, fueron ingresados a compras públicas para el trámite correspondiente. El Embaulado de la calle García Moreno, no se pudo contratar por cumplir el Art. 213 del COOTAD. Materiales para la calle Mojanda se encuentra en compras públicas</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/11/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP. La construcción del alcantarillado de Cochasquí, no se realizará. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchingú se encuentran devueltos ya que no contaban con las escrituras de los terrenos donde se iban a construir.</p>		
Diciembre, 2018	<p>Avances: En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, fueron ingresados a compras públicas para el trámite correspondiente. El Embaulado de la calle García Moreno, no se pudo contratar por cumplir el Art. 213 del COOTAD. Materiales para la calle Mojanda se encuentra en compras públicas.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/12/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP. La construcción del alcantarillado de Cochasquí, no se realizará. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchingú serán contratados, debido a que se lograron solucionar todos los problemas que existían. No se ha podido obtener toda la información de pagos de estas obras por lo que el avance financiero tiene que ser revisado, por lo tanto se tiene un avance de alrededor del 54%</p>		