



# FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Infraestructura Civil	
Meta del PDOT	Construcción de Obras Civiles en el cantón	
Programa del POA	Construcción de Obras Civiles en el cantón	
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	<b>Objetivo:</b> Es dotar de sitios para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera dando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's
		Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios solo para dar dignidad a la población.

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	{☒}	Fecha logro	
1	Adquisición de materiales para la remodelación emergente de las nuevas oficinas de la Fiscalía de la ciudad de Tabacundo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
2	Adquisición de materiales para la construcción emergente de baterías sanitarias en parqueaderos	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
3	Adquisición de materiales de construcción para la remodelación de la Alcaldía.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
4	Adquisición de materiales de construcción para la realización de arreglos emergentes en el palacio municipal.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
5	Adquisición de materiales para la construcción de los graderos del Estadio de Loma Gorda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
6	Contratación de la obra de construcción de cubierta metálica del Estadio de Loma Gorda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
7	Adquisición de materiales para las baterías sanitarias del Estadio de Tanda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
8	Adquisición de materiales para las baterías sanitarias en las antiguas lavanderías de la parroquia La Esperanza.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
9	Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento del Centro Infantil de Chimbacalle y la Casa Barrial.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
10	Adquisición de materiales para el Cerramiento del Estadio del Barrio El Rosario	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	8.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
11	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
12	Contratación de la Construcción del UPC en el Barrio Pichincha.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	10.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
13	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	0	x	30/09/2019
14	Adquisición de herramientas básicas para la cuadrilla municipal	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019
15	Contratación de la obra construcción del Complejo Judicial Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
16	Contratación de la Obra Construcción de aulas para la implementación de la Universidad en Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	10.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
17	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional en el barrio amistad y progreso	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
18	Contratación de la obra de construcción de la remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
19	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5.00	Unidad	13	9	x	30/09/2019
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado		
			\$	595,693.84		124,900.18		

Nivel de avance:	13.29 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4.00	-
		Febrero	4.00	-
		Marzo	8.00	-
		Abril	8.00	-
		Mayo	8.00	-
		Junio	8.00	-
		Julio	8.00	-
		Agosto	8.00	7,025.35
		Septiembre	10.00	117,874.83
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.  <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019

	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Abril, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Mayo, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Junio, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/06/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Julio, 2019:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Agosto, 2019:	<b>Avances:</b> Luego de la reforma presupuestaria, se empezarán gestionar la ejecución de los proyectos que sean prioritarios para lo que resta del ejercicio fiscal del 2019.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios.		
Septiembre, 2019:	<b>Avances:</b> 1.- Se ha adquirido materiales de construcción para algunas obras en el Cantón y se han concluido algunas obras de arrastre. 2. Los recursos correspondientes a los procesos Adquisición de materiales para las baterías sanitarias en las antiguas lavanderías de la parroquia La Esperanza; Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento del Centro Infantil de Chimbacalle y la Casa Barrial; y, Adquisición de materiales para el Cerramiento del Estadio del Barrio El Rosario. Contratación de la Construcción del UPC en el Barrio Pichincha, se utilizará en el proyecto de Construcción de varias obras de infraestructura en el Cantón Pedro Moncayo, donde consta la construcción del UPC en el Barrio Pichincha en la Parroquia de Malchingui; el cerramiento de la Escuela Manuel Villavicencio en la Parroquia de Tocachi y el Cerramiento del Estadio en el Barrio El Rosario de la Parroquia la Esperanza.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2019
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se están elaborando y actualizando los proyectos de las obras.		