




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Saneamiento	
Meta del PDOT	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón	
Programa del POA	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón	
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	<b>Objetivo:</b> Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
		Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

SEGUIMIENTO						
HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance
1	Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	30.00	Porcentaje	100	50
2	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	25.00	Porcentaje	100	50
3	Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	15.00	Porcentaje	100	15
4	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	15.00	Porcentaje	100	15
5	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	10.00	Porcentaje	100	100
6	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5.00	Unidad	13	9
Avance financiero			Codificado			
GAD MPM			\$	Reforma	Ejecutado	
			2,992,575.56	-	75,000.00	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>32.57 %</b>
-------------------------	----------------



Mes	Programático	Financiero
Enero	4.00	-
Febrero	6.00	-
Marzo	8.53	-
Abril	8.59	-
Mayo	3.38	-
Junio	3.38	-
Julio	3.38	-
Agosto	8.71	-
Septiembre	45.46	75000
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se están actualizado algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se están actualizado algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra adjudicada la obra de construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma...</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Actualización de precios unitarios de algunas obras.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Actualización de precios unitarios de algunas obras.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/05/2019
Junio, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Actualización de precios unitarios de algunas obras.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/06/2019
Julio, 2019:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/07/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, se realizó la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		
Septiembre, 2019:	<u>Avances:</u> El servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza se encuentra contratado.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proceso de contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal declarado Desierto en el portal de compras públicas.		