

Programa del PDOT	Programa vial Cantonal	
Meta del PDOT		
Programa del POA	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo	
Descripción del programa	<p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio -</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>

Seguimiento

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Adquisición de planta procesadora de adoquines y bloques.	4.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
2	Adquisición de mini cargadoras para varios trabajos en el Cantón.	4.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
3	Adquisición de accesorios mecánicos para las mini cargadoras.	-	Porcentaje	100	0	x	30/09/2019	
4	Adquisición de montacarga de capacidad de 3 toneladas para el GAD Municipal de Pedro Moncayo	4.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
5	Adquisición de generador eléctrico para la planta de adoquines y bloques.	3.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
6	Adquisición de materiales de construcción y eléctricos para la construcción de la infraestructura de la planta de adoquines y bloques.	4.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
7	Adquisición de transformador eléctrico para la planta de adoquines y bloques	4.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
8	Adquisición de bomba de succión de agua para la planta de adoquines y bloques.	4.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
9	Adquisición de materiales de construcción para la elaboración de los adoquines y bloques.	-	Porcentaje	100	0	x	30/09/2019	
10	Contratación de una consultoría para el libre aprovechamiento de materiales en el Sector de Puruhantag y Malchingui.	4.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
11	Contratación del servicio de mano de obra para la construcción de obras de adoquinado.	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
12	Adquisición de un compactador para la planta de adoquines.	3.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
13	Adquisición de amoladoras para la planta de adoquines.	3.00	Porcentaje	100	15	x	30/09/2019	
14	Adquisición de herramientas menores para la planta de adoquines y bloques.	4.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
15	Adquisición de materiales para el adoquinado de la vía de Ingreso a Chaupiloma hasta la Casa Comunal.	-	Porcentaje	100	0	x	30/09/2019	
16	Adquisición de materiales para el adoquinado de la Calle Coronel Dávalos, centro de Tupiagachi.	-	Porcentaje	100	0	x	30/09/2019	
17	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles .	4.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
18	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio.	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
19	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburio de la parroquia de Tocachi	3.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019	
20	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto al ingreso principal a la parroquia de Tocachi.	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
21	Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Valencia.	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	
22	Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto.	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019	

23	Adquisición de materiales para el adoquinado de la calle Simón Bolívar, desde la panamericana hasta el Centro Poblado (cementerio).	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
24	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
25	Adquisición de materiales (cemento) para el adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela.	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
26	Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem.	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
27	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios - I Etapa.	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
28	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario.	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
29	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
30	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle La Merced	Contrato Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
31	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita.	Contrato Acta Entrega Recepción	2.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
32	Contratación de la obra de construcción de la culminación del adoquinado de la calle Jerusalem - Etapa II	Contrato Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
33	Contratación de la obra de empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda.	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
34	Contratación de la obra de regeneración urbana y construcción de bulevares - ampliación de la vía panamericana a 4 carriles	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
35	Adquisición de materiales de construcción para realizar obras de soterramiento	Contrato Acta Entrega Recepción	1.00	Porcentaje	100	5	x	30/09/2019
36	Adquisición de materiales para el mantenimiento vial cantonal	Contrato Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
37	Adquisición de materiales para la construcción de los bordillos de Angumba (1Km)	Contrato Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
38	Adquisición de materiales para la construcción de los bordillos y adoquinado de Guallaro Grande (500m) hasta la casa comunal	Contrato Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2019
39	Contratación de ensayos (pruebas de hormigón)	Orden de Servicio Acta Entrega Recepción	5.00	Porcentaje	100	50	x	30/09/2019
			100.00					
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD MPM			\$	2,176,602.59		524,622.79		

Nivel de avance:	10.73 %																																								
	<p>Financiero: 24,10 Programático: 48,30</p>																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>38.67</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>51.33</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>59.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>69.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>69.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>69.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>69.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>69.00</td><td>524622.79</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>5.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	38.67	-	Febrero	51.33	-	Marzo	59.00	-	Abril	69.00	-	Mayo	69.00	-	Junio	69.00	-	Julio	69.00	-	Agosto	69.00	524622.79	Septiembre	5.00	-	Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	38.67	-																																							
Febrero	51.33	-																																							
Marzo	59.00	-																																							
Abril	69.00	-																																							
Mayo	69.00	-																																							
Junio	69.00	-																																							
Julio	69.00	-																																							
Agosto	69.00	524622.79																																							
Septiembre	5.00	-																																							
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 70% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratación de obra 2. Recepcion del 50% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/01/2019
Febrero, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratación de obra 2. Recepcion del 75% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	28/02/2019
Marzo, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% se realizo la Recepcion Provincial 2. Se encuentra en Recepcion Definitiva del 100% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	01/04/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Abril, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% en la adquisición de materiales del Adoquiando del ingreso a la casa comunal de Guallaro Grande	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	23/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	03/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Junio, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	03/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Julio, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	05/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Agosto, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Septiembre, 2019:	Avances: 1. 1. Los recursos correspondientes a los procesos de adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles; y Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio se utilizarán para la Obra de construcción de embaulados de las quebradas de: Granobles (Tupigachi), calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo norte (Tabacundo). 2. Los recursos correspondientes a los procesos de Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto; Adquisición de materiales para el adoquinado de la calle Simón Bolívar, desde la panamericana hasta el Centro Poblado (cementerio); Adquisición de materiales (cemento) para el adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela; Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios - I Etapa; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle La Merced; y, Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita, se utilizará en el proyecto.....	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		