

Julio, 2020:	<u>Avances</u> Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 30% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 30% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 30% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/07/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.			
Agosto, 2020:	<u>Avances</u> Se encuentra en un avance del 40% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 40% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 40% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/08/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.			
Septiembre, 2020:	<u>Avances</u> No hay avances de obra	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	30/09/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
Octubre, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 50% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 50% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/10/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
Noviembre, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 60% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 60% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza Un avance del 60% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 60% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	30/11/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			