



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2021



| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|
| Programa del PDOT | Infraestructura | | |
| Meta del PDOT | Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2021. | | |
| Programa del POA | Construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo | | |
| Descripción del programa | En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's | Objetivo: | Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno. |
| | | | Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como la construcción de embaulados para mejorar la circulación vial |

| Seguimiento | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|--------------|--------|-----------|-------------|------------|--|
| HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
| Para avance programático | | | | | | Ejecución | | | |
| Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha logro | | |
| 1 | Adquisición de materiales para mantenimientos y mejoramientos de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | 50 | x | 31/01/2021 | |
| 2 | Construcción de Embaulados en las Quebradas de: Granobles (Tupigachi), Calle García Moreno (Tocachi) y Quebrada del Pueblo Tramo Norte (Tabacundo) | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | 100 | x | 31/01/2021 | |
| 3 | Adquisición de materiales para la pavimentación y adecentamiento de la casa comunal de la Comunidad Cajas Jurídica | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 4 | Construcción del Centro de Desarrollo infantil emblemático en la cabecera cantonal | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 5 | Adquisición de materiales para la construcción de dos aulas en hormigón armado colegio Nacional Malchinguí. | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 6 | Construcción de Varias Obras de Infraestructura en El Cantón Pedro Moncayo | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 7 | Construcción del Edificio para el Consejo de la Judicatura –Sede Pedro Moncayo | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 8 | Contratación para la Regeneración urbana primera fase de la Plazoleta La Banda, parroquia Tabacundo | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 9 | Construcción de Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo | Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional | 10,00 | Porcentaje | 100 | | x | | |
| 20 | Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP | Informes | 10,00 | Porcentaje | 100 | 10 | x | 31/01/2021 | |
| Avance financiero | | | Codificado | | | | | | |
| | | | Inicial | Reforma | | Ejecutado | | | |
| GAD MPM | | | \$ | 1.050.217,12 | | \$ | | - | |

| Nivel de avance: | 3,50 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-----|--------------|------------|-------|------|------|---------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mes</th> <th style="width: 30%;">Programático</th> <th style="width: 40%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">5,00</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Mes | Programático | Financiero | Enero | 5,00 | \$ - | Febrero | | | Marzo | | | Abril | | | Mayo | | | Junio | | | Julio | | | Agosto | | | Septiembre | | | Octubre | | | Noviembre | | | Diciembre | | |
| Mes | Programático | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 5,00 | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---------------|
| Resumen narrativo: | Actualizado por: | Fecha: |
| <p><u>Avances:</u></p> <p>Enero, 2021:</p> | Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad | 31/01/2021 |
| <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>No aplica</p> | | |