



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento							
Proyecto	Pesillo - Imbabura							
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha.			Objetivos				
	En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Ñanoloma.			Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.				
Seguimiento	0							
Para avance programático							Ejecución	
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha
1. Estudios		Estudios	5.00	Estudios		1	1	
2. Contratación		Contratos	10.00	Contratos				
3. Red de Agua Potable		Planillas	80.00	Metros				
4. Cierre y entrega		Acta entrega	5.00	Acta				
Avance financiero			Codificado					
GAD PM			Inicial	Reforma		Ejecutado		
			1,538,202.04			58,574.94		
Nivel de avance: 4.64%				Mes		Programático	Financiero	
<p>Financiero 3.81</p> <p>Programático 5.00</p>				Enero		5.00	3.81	
				Febrero				
				Marzo				
				Abril				
				Mayo				
				Junio				
				Julio				
				Agosto				
				Septiembre				
				Octubre				
				Noviembre				
				Diciembre				
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:		
Diciembre, 2016:				Carlos Buitron		31/12/2016		
<u>Avances:</u> En proceso de contratación.								
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.								