



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Presupuesto Participativo
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Malchinguí

Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Malchinguí coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que en la parroquia existen 970 viviendas, donde residen 981 hogares, de los cuales el 77,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 84,9%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 2,5. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 21,3% y de viviendas sin hacinamiento del 79,7%. Los barrios de menor cobertura de servicios de agua por red pública son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 66,7%, la Merced, Venencia y Hospital con un 67,5%, el Rosario con 84,1%, la Buena Esperanza con el 84,8 y los demás barrios superan el último porcentaje hasta llegar incluso al 100% como son los barrios de Imbabura y San Carlos</p> <p>Los barrios de menor cobertura de servicio de alcantarillado son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 5,6% de su población, la Merced, Venencia y Hospital con un 33,3%, García Moreno con un 43,8%, el Rosario con un 44,9%, la Buena Esperanza con un 45,5%, la Concepción con 47,9% y los demás barrios superan este último porcentaje hasta llegar al 97,4% como es el caso del barrio Quito Norte.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicio de energía eléctrica es el Rosario con un 89,9 y los demás superan este porcentaje llegando algunos a cubrir el 100% de su población.</p> <p>El servicio de alumbrado público se encuentra sólo en las calles de la zona poblada del parque central y de los barrios Quito Norte y Quito Sur, por ser las centralidades que se han formado en la parroquia de Malchinguí. Los demás barrios presentan escasez de servicio de alumbrado público.</p> <p>Las vías colectoras de la parroquia de Malchinguí, presentan una longitud de 51,6 Km, entre asfaltadas, empedradas/tierra y tierra. Representa un 74% de la totalidad de las vías.</p> <p>Las vías secundarias o de acceso a los barrios de la parroquia disponen de un 4,2 Km de vías secundarias. Estos accesos a los barrios deben ser ampliados en la longitud del adoquinamiento, para que en épocas de lluvias no se conviertan en lodazales y en algunos casos en fangos que dan problemas a sus habitantes. Representa un 6% de la totalidad de las vías. Dispone de un 13,7 Km de vías terceras de tierra, que corresponde en su mayor parte a la antigua carretera conocida como la vía García Moreno - Otavalo.</p> <p>También se encuentran los accesos de tierra a varios barrios de la parroquia. Representa un 20% de la</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Malchinguí a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Malchinguí en el barrio de El Hospital, Calle Jerusalem, Iglesia de Malchinguí, y obras de categoría parroquial.</p>
--------------------------	---	--

Seguimiento	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro	
	1	Gestión de 5 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	40,00	Porcentaje	100	0	x	31/03/2019
	2	Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019
	3	Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019
	4	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019
	5	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019
	6	Restauración de la Iglesia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/03/2019
	7	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/03/2019
				100,00					
Avance financiero			Codificado						
GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado			
			\$	22.445,43					

Nivel de avance:	- %	Mes	Programático	Financiero						
<table border="1"> <tr> <td>Financiero</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programático</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Financiero	-			Programático	-		Enero	-	-
	Financiero	-								
	Programático	-								
	Febrero	-	-							
	Marzo									
	Abril									
	Mayo									
	Junio									
	Julio									
	Agosto									
	Septiembre									
	Octubre									
Noviembre										
Diciembre										

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2019.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> A la espera de la publicación del informe salarial de la CGE para el año 2019.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2019.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> A la espera de la publicación del informe salarial de la CGE para el año 2019.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	31/03/2019

Problemas y soluciones implemetadas: