



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Presupuesto Participativo	
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi	
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Tocachi coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y a la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que existen 579 viviendas, de los cuales el 75,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92,2%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%. El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, seguido de San José, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo Domingo con el 72%, Cochasquí 72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La Loma con el 88.6% El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-Moronga 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura La parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados, 13.93% de empedrado, lastrado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están</p>	<p>Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tocachi a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí, y la zona central de Tocachi.</p>

Seguimiento		Ejecución			
Para avance programático		Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	(%)	(x)	
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tocachi	POA y PAC 2019	25,00	x	31/03/2019
2	Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	0	31/03/2019
3	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	0	31/03/2019
4	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	15	31/03/2019
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	0	31/03/2019
6	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	15	31/03/2019
7	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	0	31/03/2019
8	Adquisición de materiales para la construcción del embaulado de la calle García Moreno	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	0	31/03/2019
10	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	x	31/03/2019
		100,00			
Avance financiero		Codificado			
		Inicial	Reforma	Ejecutado	
GAD MPM		\$	186.945,61		-

Nivel de avance:	4,05 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	3,79	-
		Febrero	3,79	-
		Marzo	5,79	-
		Abril		-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se espera la tabla salarial que emita la constraloría general del estado. Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se espera la tabla salarial que emita la constraloría general del estado. Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p>Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/03/2019