



Programa	Presupuesto Participativo	
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi	
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Tocachi coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que existen 579 viviendas, de los cuales el 75.2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92.2%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, seguido de San José, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo Domingo con el 72%, Cochasquí 72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La Loma con el 88.6%</p> <p>El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-Moronga 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura</p> <p>La parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados, 13.93% de empedrado, lastreado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tocachi a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí, y la zona central de Tocachi.</p>

Seguimiento					Ejecución				
Para avance programático					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle			Medio de verificación	Pond. %					
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tocachi		POA y PAC 2019	25,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2019
2	Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/07/2019
3	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/07/2019
4	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2019
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/07/2019
6	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2019
7	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/07/2019
8	Adquisición de materiales para la construcción del embaulado de la calle García Moreno		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/07/2019
10	Informes Técnicos de avance y final de gestión		informes	5,00	Unidad	13	4	x	31/07/2019
				100,00					
Avance financiero					Codificado				
GAD MPM				\$	186,945,61	Reforma		Ejecutado	
									-

Nivel de avance:	4,05 %	
Mes	Programático	Financiero
Enero	3,79	-
Febrero	3,79	-
Marzo	5,79	-
Abril	5,79	-
Mayo	5,79	-
Junio	5,79	-
Julio	5,79	-
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se espera la tabla salarial que emita la constraloria general del estado. Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se espera la tabla salarial que emita la constraloria general del estado. Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/03/2019

Abril, 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	26/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial		
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial		
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial		
Julio, 2019:	<u>Avances:</u>	Alejandro López	31/07/2019