


Programa	Presupuesto Participativo	
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza	
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado</p> <p>El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación.</p> <p>La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza</p> <p>Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón</p> <p>Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías.</p> <p>Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón</p> <p>Tercera: La Esperanza – Otón</p> <p>Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza</p> <p>Quinta: Chimburlo – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.</p>

Seguimiento											
Para avance programático				Ejecución							
Detalle	Medio de verificación			Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1	Gestión de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza			40,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2019		
2	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) I etapa			15,00	Porcentaje	100	20	0	31/07/2019		
3	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)			15,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2019		
4	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II			10,00	Porcentaje	100	15	0	31/07/2019		
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)			10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2019		
6	Informes Técnicos de avance y final de gestión			10,00	Unidad	10	0	x	31/07/2019		
				100,00							
Avance financiero				Codificado							
				Inicial	Reforma			Ejecutado			
GAD MPM				\$	176.114,58						

Nivel de avance:	7,18 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4,50	-
		Febrero	4,50	-
		Marzo	10,25	-
		Abril	10,25	-
		Mayo	10,25	-
		Junio	10,25	-
		Julio	10,25	-
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Avances:	Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Problemas y soluciones implementadas:	Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra		