



## FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL EF 2019

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
Morona y Azuay



<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo		
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi		
<b>Descripción del proyecto</b>	En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.		<b>Objetivo:</b> 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo.  2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.
	En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.		

<b>Seguimiento</b>							
Para avance programático							
Detalle		Medio de verificación		Pond. %		Ejecución	
Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro			
1	Gestion de 2 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	POA y PAC 2019	40,00	Porcentaje	100	5	x 30/06/2019
2	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	15	x 30/06/2019
3	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	15	x 30/06/2019
4	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	20,00	Porcentaje	100	5	x 30/06/2019
Avance financiero				Codificado			
GAD MPM				Inicial	Reforma		Ejecutado
				\$	68.530,06		-

<b>Nivel de avance:</b>	<b>2,10 %</b>																																									
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Mes</th> <th style="background-color: #92d050;">Programático</th> <th style="background-color: #92d050;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">2,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">2,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">3,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">3,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">3,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">3,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	2,00	-	Febrero	2,00	-	Marzo	3,00	-	Abril	3,00	-	Mayo	3,00	-	Junio	3,00	-	Julio		-	Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	2,00	-																																								
Febrero	2,00	-																																								
Marzo	3,00	-																																								
Abril	3,00	-																																								
Mayo	3,00	-																																								
Junio	3,00	-																																								
Julio		-																																								
Agosto																																										
Septiembre																																										
Octubre																																										
Noviembre																																										
Diciembre																																										

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/03/2019
Abril 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	26/04/2019
Mayo 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/05/2019
Junio 2019:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/06/2019