

<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo	
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi	
<b>Descripción del proyecto</b>	En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/ y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado. En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.	<b>Objetivo:</b> 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo.  2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.

<b>Seguimiento</b>	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Gestión de 2 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	POA y PAC 2019	40,00	Porcentaje	100	10	x	26/04/2019
	2	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	15	x	26/04/2019
	3	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	15	x	26/04/2019
	4	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	20,00	Porcentaje	100	15	x	26/04/2019
			100,00						
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>						
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>			
GAD MPM			\$	68.530,06		-			

<b>Nivel de avance:</b>	2,80 %	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	2,00	-
		Febrero	2,00	-
		Marzo	3,00	-
		Abril	3,00	-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero 2019:	<b>Avances:</b> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo 2019:	<b>Avances:</b> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/03/2019
Abril 2019:	<b>Avances:</b> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	26/04/2019