



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Infraestructura Civil		
Proyecto	Construcción de Obras Civiles en el cantón		
Descripción del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	Objetivo:	
		Es dotar de sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera dando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's	
		Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios para dar dignidad a la población.	

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestión de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal	POA y PAC 2109	30,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2019
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso (I ETAPA)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2019
3	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0		31/03/2019
4	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa (Barrio San Blas)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019
5	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2019
6	Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/03/2019
7	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional El Rosario, Parroquia La Esperanza Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/03/2019
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019
			100,00					
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			\$	Inicial	Reforma	Ejecutado		
				532.548,63				

Nivel de avance:	5,60 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4,00	-
		Febrero	4,00	-
		Marzo	8,00	-
		Abril	8,00	-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueltos debido a que no se los contratará por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueltos debido a que no se los contratará por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019