



**pm PEDRO  
MONCAYO**  
Cuna del Pueblo Cochasquí  
ALCALDÍA 2023 - 2027

INFORME NRO. GADMPPM-DGOP-2026-029

## INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2025

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MARZO 2026



## CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN .....	2
2.	RESUMEN EJECUTIVO .....	2
3.	DESARROLLO .....	3
3.1.	CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PLAN OPERATIVO ANUAL .....	3
3.2.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO Y EJECUTADO .....	4
3.3.	INVERSIÓN POR GESTIÓN DIRECTA .....	7
3.4.	CONSOLIDADO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS .....	9
3.5.	CONTRATACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y SERVICIOS .....	10
3.6.	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA INTERVENCIÓN Y COGESTIÓN 11	
3.7.	COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA CIUDADANÍA.....	12
3.8.	IMPLEMENTACIÓN DE ENFOQUES DE IGUALDAD .....	13
4.	LOGROS Y RESULTADOS .....	14
5.	CONCLUSIONES .....	14
6.	RECOMENDACIONES .....	15
7.	FIRMAS .....	16
8.	ANEXOS.....	1
8.1.	INTERVENCIONES GESTIÓN DIRECTA DEL EQUIPO CAMINERO (MAQUINARIA MUNICIPAL).....	1
8.2.	INTERVENCIONES DESGLOSADAS POR GESTIÓN DIRECTA DE LA CUADRILLA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.....	6
8.3.	SECTORES BENEFICIADOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROYECTOS POA 2025 .....	10
	TABLA 1 EJECUCIÓN POA 2025 .....	5
	TABLA 2 EJECUCIÓN POA POR PROYECTOS .....	7
	TABLA 3 GESTIÓN DIRECTA VIALIDAD .....	8
	TABLA 4 GESTIÓN DIRECTA INFRAESTRUCTURA CIVIL.....	8
	TABLA 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 .....	9
	TABLA 6 CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS .....	11
	TABLA 7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES .....	12
	TABLA 8 DATOS CENSALES INEC 2022 .....	14
	TABLA 9 ANEXO 1 TRABAJOS EQUIPO CAMINERO .....	5
	TABLA 10 ACTIVIDADES POR MES Y PARROQUIA 2025 .....	5



## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo presenta el informe narrativo técnico, que resume las actividades ejecutadas por la Unidad de Vialidad y la Unidad de Infraestructura Civil durante el período enero-diciembre de 2025.

La gestión desarrollada por esta Dirección se enmarcó en la planificación institucional anual y en los instrumentos cantonales de desarrollo y ordenamiento territorial, orientando su accionar a la conectividad vial, el mantenimiento de la infraestructura pública, el mejoramiento de equipamientos comunitarios, el fortalecimiento de servicios básicos y la atención a requerimientos territoriales. El PDOT/PUGS vigente constituye el marco general de referencia para la intervención territorial del cantón, en concordancia con los componentes de movilidad, asentamientos humanos, servicios e infraestructura (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, 2023).

Durante 2025, la Unidad de Vialidad ejecutó el proyecto de **Implementación Del Mejoramiento Y Mantenimiento Vial Cantonal**, mientras que la Unidad de Infraestructura Civil desarrolló el proyecto de **Construcción, Arreglo Y Mantenimiento De Infraestructura Civil Del Cantón Pedro Moncayo**. Ambos constituyeron los ejes operativos de la Dirección durante el ejercicio fiscal reportado.

Desde el punto de vista técnico y operativo, la gestión de la Dirección se estructuró en dos componentes claramente diferenciados:

- Contratación pública y adquisiciones, sustentadas en el presupuesto institucional del POA 2025.
- Gestión directa, ejecutada con medios municipales, diferenciada entre equipo caminero (Maquinaria Municipal) de la Unidad de Vialidad y la cuadrilla operativa de la Unidad de Infraestructura Civil.

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas desarrolló sus actividades a través de la Unidad de Vialidad y la Unidad de Infraestructura Civil, articulando dos mecanismos principales de intervención: por una parte, la ejecución de procesos de contratación pública para obras, servicios, estudios, fiscalización y adquisición de materiales; y, por otra, la gestión directa ejecutada con medios municipales, mediante el equipo caminero (Maquinaria Municipal) en la Unidad de Vialidad y la **cuadrilla** en la Unidad de Infraestructura Civil.



En la **Unidad de Vialidad**, la gestión se enfocó en apoyar el estado de las vías del cantón mediante actividades de mejoramiento, mantenimiento, control y apertura vial. Para ello, la unidad registró una inversión por **gestión directa de USD 918,832.00**, ejecutada con equipo caminero (Maquinaria Municipal). En paralelo, registró un **presupuesto ejecutado en procesos de contratación por USD 1,112,298.96**, correspondiente a proyectos vinculados con adoquinado, regeneración urbana, alcantarillado, estudios y adquisición de materiales para intervención vial.

En la **Unidad de Infraestructura Civil**, la gestión se orientó tanto a la ejecución de procesos de contratación como al desarrollo de trabajos por administración directa con personal de cuadrilla. En este marco, la cuadrilla municipal atendió principalmente actividades relacionadas con el arreglo y mantenimiento de casas comunales, asentamientos y diversas áreas municipales y comunales, con una inversión referencial por **gestión directa de USD 146,534.32**. En paralelo, la unidad registró un **presupuesto ejecutado en procesos de contratación por USD 263,577.54**, correspondiente a obras, estudios, fiscalización y adquisiciones de materiales para infraestructura comunitaria, equipamientos públicos y mantenimiento de obras.

En términos consolidados, la Dirección de Gestión de Obras Públicas registró un **presupuesto institucional de USD 2,699,304.27**, con un **presupuesto ejecutado de USD 1,375,876.50**, equivalente a una ejecución del **50.97%**. De manera adicional, la gestión directa alcanzó un monto de **USD 1,065,366.32**, integrado por **USD 918,832.00** de la Unidad de Vialidad y **USD 146,534.32** de la Unidad de Infraestructura Civil. Los procesos de contratación y las actividades ejecutadas por gestión directa, desagregados en materiales, servicios y obras, se detallan en el presente informe.

### **3. DESARROLLO**

#### **3.1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**

La gestión desarrollada por la Dirección de Gestión de Obras Públicas durante el ejercicio fiscal 2025 se ejecutó en el marco de la planificación institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, en concordancia con los instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes, así como con la programación establecida en el Plan Operativo Anual de las unidades técnicas que integran esta Dirección.

Desde el punto de vista funcional, la Dirección orientó su intervención a la atención de necesidades vinculadas con la conectividad vial, el mantenimiento de la infraestructura pública, el mejoramiento de equipamientos comunitarios y el soporte a servicios básicos, en correspondencia con las competencias municipales y con las prioridades territoriales identificadas en el cantón. En este marco, la planificación operativa de 2025 se estructuró sobre dos componentes principales: la gestión de la **Unidad de Vialidad** y la gestión de la **Unidad de Infraestructura Civil**.



En la **Unidad de Vialidad**, la programación institucional se materializó mediante el proyecto orientado al **mejoramiento y mantenimiento vial cantonal**, cuyo enfoque respondió a la necesidad de conservar, mejorar y ampliar la red vial del cantón, así como atender requerimientos de intervención en distintos tramos parroquiales mediante gestión directa y procesos de contratación. Este componente se relaciona con la necesidad de fortalecer la movilidad interna, mejorar las condiciones de acceso y dar continuidad operativa a la infraestructura vial existente.

En la **Unidad de Infraestructura Civil**, la planificación se ejecutó mediante el proyecto de **construcción, arreglo y mantenimiento de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo**, orientado al desarrollo de obras, estudios, fiscalización, mantenimiento de infraestructura comunitaria y atención de necesidades en equipamientos de uso social, áreas municipales y espacios comunales. Este componente permitió canalizar acciones vinculadas tanto a infraestructura nueva como a mantenimiento correctivo, mejoramiento y apoyo a intervenciones menores de carácter comunitario.

En consecuencia, el cumplimiento de la planificación institucional y del Plan Operativo Anual durante 2025 se expresa en la ejecución coordinada de proyectos, contrataciones, adquisiciones y actividades por gestión directa, diferenciadas según la naturaleza de cada unidad y según el tipo de intervención requerida en el territorio. Bajo este esquema, la Dirección de Gestión de Obras Públicas mantuvo una línea de trabajo orientada al cumplimiento de sus objetivos operativos, articulando recursos institucionales, capacidad técnica y mecanismos de intervención territorial en las cinco parroquias del cantón.

### **3.2.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO Y EJECUTADO**

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas contó con una asignación presupuestaria orientada a la ejecución de proyectos, estudios, fiscalización y adquisiciones vinculadas con la gestión de la **Unidad de Vialidad** y la **Unidad de Infraestructura Civil**, conforme a la programación institucional del Plan Operativo Anual.

En este componente, el presupuesto institucional aprobado para la Dirección ascendió a **USD 2,699,304.27**, de los cuales **USD 752,962.39** corresponden a la Unidad de Infraestructura Civil y **USD 1,946,341.88** a la Unidad de Vialidad. Sobre esta base, el presupuesto ejecutado durante el período alcanzó un total de **USD 1,375,876.50**, equivalente a una ejecución global del **50.97%**.

A nivel de unidades, la **Unidad de Infraestructura Civil** registró un presupuesto ejecutado de **USD 263,577.54**, correspondiente a una ejecución del **35.01%** respecto de su presupuesto institucional. Por su parte, la **Unidad de Vialidad** registró un presupuesto ejecutado de **USD 1,112,298.96**, equivalente a una ejecución del **57.15%** de su asignación institucional.



Estos valores corresponden exclusivamente al componente presupuestario institucional asociado a la ejecución de procesos de contratación, estudios, fiscalización, obras y adquisiciones, y constituyen la base financiera formal de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2025. El detalle por unidad se presenta a continuación:

<b>PROYECTOS POA 2025</b>	<b>Presupuesto Institucional</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>
Infraestructura Civil	USD 752,962.39	35.01%	USD 263,577.54
Vialidad	USD 1,946,341.88	57.15%	USD 1,112,298.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>USD 2,699,304.27</b>	<b>50.97%</b>	<b>USD 1,375,876.50</b>

Tabla 1 EJECUCIÓN POA 2025

En términos presupuestarios, la Unidad de Vialidad concentró el mayor volumen de recursos institucionales y de ejecución, en correspondencia con la magnitud de las intervenciones vinculadas a la red vial cantonal. Por su parte, la Unidad de Infraestructura Civil registró ejecución en proyectos orientados a infraestructura comunitaria, equipamientos, estudios, fiscalización y provisión de materiales para atención territorial.

Con el fin de respaldar la lectura presupuestaria del presente apartado, se incorpora también el desglose de proyectos del POA 2025, agrupados por unidad responsable:

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>PROYECTOS POA 2025</b>	<b>Presupuesto Institucional (USD)</b>	<b>Porcentaje de Ejecución (%)</b>	<b>Presupuesto Ejecutado (USD)</b>
Unidad de Infraestructura Civil	Construcción del coliseo de la parroquia Tocachi - FASE I	245,540.03	27.66%	67,919.42
Unidad de Infraestructura Civil	Construcción de la Tribuna de la comunidad de San Pablito de Agualongo Fase II de la parroquia de Tupigachi	100,000.00	99.92%	99,918.12
Unidad de Infraestructura Civil	Estudios definitivos de la Fase I de los Sistema de Colectores Principales, Secundarios y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la Zona Centro de la Parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo	200,000.00	0.00%	0.00
Unidad de Infraestructura Civil	Mejoramiento de infraestructura de la Parroquia Malchinguí barrio Buena Esperanza	30,000.00	0.00%	0.00
Unidad de Infraestructura Civil	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de la cubierta del	42,400.00	98.44%	41,740.00



	área comunal de la comunidad Cananvalle			
Unidad de Infraestructura Civil	Adquisición de cemento gris para proyectos del cantón Pedro Moncayo	18,000.00	0.00%	0.00
Unidad de Infraestructura Civil	Adquisición de materiales de construcción para las casas comunales y mantenimiento de obras dentro del cantón Pedro Moncayo	38,422.40	0.00%	0.00
Unidad de Infraestructura Civil	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Tabacundo y sectores rurales aledaños, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	20,000.00	0.00%	0.00
Unidad de Infraestructura Civil	Fiscalización del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Tabacundo y sectores rurales aledaños, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	4,599.96	0.00%	0.00
Unidad de Infraestructura Civil	Construcción del espacio deportivo en el barrio Granobles de la parroquia de Tupigachi	54,000.00	100.00%	54,000.00
Unidad de Vialidad	Contrato Complementario para la Construcción de adoquinado en varias vías del cantón Pedro Moncayo Fase 2: Calle 18 de septiembre, Calle San Isidro, Calle Aníbal Guaña, Calle Marco Reinoso	170,000.00	100.00%	170,000.00
Unidad de Vialidad	Alquiler de equipo, camioneta para varias obras en el Cantón Pedro Moncayo	77,700.00	0.00%	0.00
Unidad de Vialidad	Construcción de adoquinado en varias vías del Cantón Pedro Moncayo Fase 2: Calle 18 de septiembre, Calle San Isidro, Calle Aníbal Guañuna, Calle Marco Reinoso	602,393.07	7.77%	46,804.06
Unidad de Vialidad	Mejoramiento vial de la Parroquia Malchinguí - Adoquinado de la calle 8 de Noviembre.	80,000.00	100.00%	79,999.99
Unidad de Vialidad	Regeneración urbana de la Calle Velasco Ibarra, Barrio San Blas y La Playita, parroquia Tabacundo	402,858.80	95.38%	384,279.41



Unidad de Vialidad	Adquisición de cemento y materiales complementarios para la construcción de bordillos y cajas de revisión en la parroquia de Tabacundo	47,000.00	99.44%	46,735.86
Unidad de Vialidad	Adquisición de tubería metálica corrugada para los cruces viales de la parroquia de Tabacundo	63,000.00	100.00%	62,997.65
Unidad de Vialidad	Adquisición de adoquín vehicular para San José Grande, barrio Chimbacalle, San Rafael y la comuna La Libertad	78,390.01	97.00%	76,037.66
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para bordillos, adoquinado y alcantarillado para la calle La Concordia y la calle Coronel Dávalos Tupigachi	50,000.00	18.51%	9,256.75
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para bordillos, adoquinado de calle Daniel Inlago y Modesto Simbaña de la comunidad de Chaupiloma Tupigachi y la vía principal de Bellavista desde San José hasta el Coliseo de Bellavista	205,000.00	77.71%	159,310.83
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para mejoramiento de la calle García Moreno del barrio 6 de Enero	23,000.00	95.38%	21,936.55
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para la adecuación del estadio en el barrio el Rosario	50,000.00	0.00%	0.00
Unidad de Vialidad	Estudios y Repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad de Cubinche	40,000.00	100.00%	40,000.00
Unidad de Vialidad	Estudios y Construcción del alcantarillado en la calle García Moreno del barrio 6 de Enero	57,000.00	26.21%	14,940.20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,699,304.27</b>	<b>50.97%</b>	<b>1,375,876.50</b>

Tabla 2 EJECUCIÓN POA POR PROYECTOS

### 3.3. INVERSIÓN POR GESTIÓN DIRECTA

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas ejecutó un componente de intervención por **gestión directa**, entendido como el conjunto de actividades desarrolladas con medios municipales, personal operativo y recursos institucionales propios, sin corresponder al componente presupuestario asociado a procesos de contratación pública.



Esta modalidad de intervención se estructuró de manera diferenciada entre la **Unidad de Vialidad**, mediante equipo caminero (Maquinaria Municipal) y la **Unidad de Infraestructura Civil**, mediante la **cuadrilla operativa**.

En la **Unidad de Vialidad**, la gestión directa estuvo orientada al mejoramiento, mantenimiento, control y apertura de vías, con el propósito de atender el estado de la red vial cantonal y sostener la conectividad interna del territorio. Bajo este mecanismo, la unidad registró una inversión de **USD 918,832.00**, distribuida en las cinco parroquias del cantón, conforme al siguiente detalle:

<b>Parroquia</b>	<b>Monto</b>
Tabacundo	USD 647,680.00
La Esperanza	USD 84,328.00
Malchinguí	USD 45,960.00
Tocachi	USD 76,904.00
Tupigachi	USD 63,960.00
<b>TOTAL</b>	<b>USD 918,832.00</b>

*Tabla 3 GESTIÓN DIRECTA VIALIDAD*

Este componente permitió ejecutar intervenciones directas sobre la infraestructura vial, con capacidad de respuesta territorial inmediata y cobertura a nivel cantonal.

En la **Unidad de Infraestructura Civil**, la gestión directa se ejecutó mediante cuadrilla operativa, enfocada principalmente en trabajos de arreglo y mantenimiento de casas comunales, asentamientos y diversas áreas municipales y comunales, así como en actividades complementarias de apoyo a infraestructura menor y requerimientos territoriales. Para el período 2025, esta unidad registra una inversión referencial de **USD 146,534.32**, distribuida de la siguiente manera:

<b>Parroquia</b>	<b>Monto</b>
Tabacundo	USD 106,339.28
La Esperanza	USD 6,467.44
Malchinguí	USD 19,647.20
Tupigachi	USD 12,993.52
Tocachi	USD 1,086.88
<b>TOTAL</b>	<b>USD 146,534.32</b>

*Tabla 4 GESTIÓN DIRECTA INFRAESTRUCTURA CIVIL*

En consecuencia, la inversión total por gestión directa de la Dirección de Gestión de Obras Públicas durante el ejercicio fiscal 2025 asciende a **USD 1,065,366.32**, resultado de la suma de la gestión operativa del equipo caminero (Maquinaria Municipal) de la Unidad de Vialidad y la cuadrilla de la Unidad de Infraestructura Civil.



Con la finalidad de respaldar técnicamente este componente de gestión, se incorporarán las matrices valoradas y tablas desglosadas de intervenciones por actividad, parroquia, medio de verificación y fecha de ejecución. (Anexo 1 y 2)

### 3.4. CONSOLIDADO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La gestión desarrollada por la Dirección de Gestión de Obras Públicas durante el ejercicio fiscal 2025 debe analizarse de manera integral, considerando tanto el componente de **presupuesto ejecutado mediante procesos de contratación pública** como el componente de **inversión por gestión directa** ejecutada con medios municipales.

En el componente de contratación pública, la Dirección registró un **presupuesto ejecutado total de USD 1,375,876.50**, correspondiente a obras, estudios, fiscalización, servicios y adquisiciones vinculadas a la Unidad de Vialidad y a la Unidad de Infraestructura Civil. De este valor, **USD 1,112,298.96** corresponden a la Unidad de Vialidad y **USD 263,577.54** a la Unidad de Infraestructura Civil.

Por su parte, la inversión por gestión directa ascendió a **USD 1,065,366.32**, integrada por **USD 918,832.00** correspondientes a la Unidad de Vialidad, a través del equipo caminero (Maquinaria Municipal) y **USD 146,534.32** correspondientes a la Unidad de Infraestructura Civil, mediante la cuadrilla operativa.

En consecuencia, la inversión total ejecutada por la Dirección de Gestión de Obras Públicas durante el año 2025 asciende a **USD 2,441,242.82**, resultado de la suma del componente contractual y del componente de gestión directa. Este consolidado permite reflejar de forma más precisa el alcance real de la gestión institucional, al incorporar tanto los procesos formalmente ejecutados con cargo al presupuesto institucional como las intervenciones realizadas por administración directa con medios municipales.

El detalle consolidado se presenta en la siguiente tabla:

PROYECTOS POA 2025	Presupuesto Institucional	Porcentaje de Ejecución	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Gestión Directa	Total Presupuesto Ejecutado
Infraestructura Civil	752,962.39	35.01%	263,577.54	146,534.32	410,111.86
Vialidad	1,946,341.88	57.15%	1,112,298.96	918,832.00	2,031,130.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,699,304.27</b>	<b>50.97%</b>	<b>1,375,876.50</b>	<b>1,065,366.32</b>	<b>2,441,242.82</b>

Tabla 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025

En términos de composición de la inversión, la Unidad de Vialidad concentró el mayor volumen de recursos ejecutados, tanto por contratación como por gestión directa, en correspondencia con la magnitud de las intervenciones requeridas sobre la red vial cantonal. La Unidad de



Infraestructura Civil, por su parte, combinó procesos de contratación y trabajos por cuadrilla en apoyo a infraestructura comunitaria, equipamientos y áreas municipales y comunales.

### 3.5. CONTRATACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y SERVICIOS

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas ejecutó procesos de contratación pública relacionados con **obras** y **servicios**, conforme a la programación del Plan Operativo Anual y al nivel de ejecución registrado en cada proyecto.

En la **Unidad de Infraestructura Civil**, la contratación ejecutada se concentró en proyectos de obra vinculados a equipamientos comunitarios y espacios de uso social. En la **Unidad de Vialidad**, la contratación ejecutada se orientó a obras de mejoramiento vial, regeneración urbana y a servicios asociados con estudios para intervención en infraestructura sanitaria.

El detalle de los proyectos ejecutados dentro de este componente es el siguiente:

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO (USD)
<b>Unidad de Infraestructura Civil</b>	Construcción del coliseo de la parroquia Tocachi - FASE 1	750107	Obra	67,919.42
<b>Unidad de Infraestructura Civil</b>	Construcción de la Tribuna de la comunidad de San Pablito de Agualongo Fase II de la parroquia de Tupigachi	750107	Obra	99,918.12
<b>Unidad de Infraestructura Civil</b>	Construcción del espacio deportivo en el barrio Granobles de la parroquia de Tupigachi	750107	Obra	54,000.00
<b>Unidad de Vialidad</b>	Contrato Complementario para la Construcción de adoquinado en varias vías del cantón Pedro Moncayo Fase 2: Calle 18 de septiembre, Calle San Isidro, Calle	750105	Obra	170,000.00



	Aníbal Guaña, Calle Marco Reinoso			
<b>Unidad de Vialidad</b>	Construcción de adoquinado en varias vías del Cantón Pedro Moncayo Fase 2: Calle 18 de septiembre, Calle San Isidro, Calle Aníbal Guañuna, Calle Marco Reinoso	750105	Obra	46,804.06
<b>Unidad de Vialidad</b>	Mejoramiento vial de la Parroquia Malchinguí - Adoquinado de la calle 8 de Noviembre	750105	Obra	79,999.99
<b>Unidad de Vialidad</b>	Regeneración urbana de la Calle Velasco Ibarra, Barrio San Blas y La Playita, parroquia Tabacundo	750104	Obra	384,279.41
<b>Unidad de Vialidad</b>	Estudios y Repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad de Cubinche	780103	Servicio	40,000.00
<b>Unidad de Vialidad</b>	Estudios y Construcción del alcantarillado en la calle García Moreno del barrio 6 de Enero	780103	Servicio	14,940.20

Tabla 6 CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

### 3.6. ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA INTERVENCIÓN Y COGESTIÓN



Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas ejecutó procesos de adquisición de materiales destinados a intervenciones en vialidad e infraestructura civil. Este componente se enfocó en la provisión de insumos para obras menores, mejoramiento vial, alcantarillado, bordillos, cubiertas y mantenimiento de espacios comunitarios.

En términos operativos, estas adquisiciones se vinculan al modelo de **cogestión**, mediante el cual el GAD Municipal aporta materiales y la comunidad participa en la ejecución de las intervenciones conforme a la necesidad de cada sector.

El detalle de las adquisiciones ejecutadas es el siguiente:

UNIDAD	PROYECTO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO (USD)	MODALIDAD DE INTERVENCIÓN
Unidad de Infraestructura Civil	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de la cubierta del área comunal de la comunidad Cananvalle	Bien	41,740.00	Cogestión
Unidad de Vialidad	Adquisición de cemento y materiales complementarios para la construcción de bordillos y cajas de revisión en la parroquia de Tabacundo	Bien	46,735.86	Cogestión
Unidad de Vialidad	Adquisición de tubería metálica corrugada para los cruces viales de la parroquia de Tabacundo	Bien	62,997.65	Cogestión
Unidad de Vialidad	Adquisición de adoquín vehicular para San José Grande, barrio Chimbacalle, San Rafael y la comuna La Libertad	Bien	76,037.66	Cogestión
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para bordillos, adoquinado y alcantarillado para la calle La Concordia y la calle Coronel Dávalos Tupigachi	Bien	9,256.75	Cogestión
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para bordillos, adoquinado de calle Daniel Inlago y Modesto Simbaña de la comunidad de Chaupiloma Tupigachi y la vía principal de Bellavista desde San José hasta el Coliseo de Bellavista	Bien	159,310.83	Cogestión
Unidad de Vialidad	Adquisición de materiales para mejoramiento de la calle García Moreno del barrio 6 de Enero	Bien	21,936.55	Cogestión

Tabla 7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Estas adquisiciones permitieron abastecer intervenciones priorizadas en territorio y apoyar procesos de ejecución compartida con comunidades, barrios y sectores organizados del cantón.

### 3.7.COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA CIUDADANÍA



Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas orientó parte de su gestión al cumplimiento de compromisos asumidos con la ciudadanía, a través de la atención de requerimientos territoriales, la ejecución de intervenciones priorizadas en parroquias y comunidades, y el desarrollo de proyectos vinculados a vialidad, infraestructura comunitaria y mejoramiento de espacios de uso colectivo.

En este contexto, los **presupuestos participativos** constituyeron un mecanismo de priorización de necesidades locales, permitiendo canalizar intervenciones en función de requerimientos presentados en territorio. De igual manera, la **cogestión** se consolidó como una modalidad de intervención aplicable principalmente a procesos de adquisición de materiales, en los cuales el GAD Municipal aportó insumos y asistencia técnica, mientras la comunidad participó en la ejecución de actividades de apoyo conforme a la naturaleza de cada intervención.

De forma paralela, la Dirección atendió **requerimientos comunitarios y parroquiales** relacionados con mejoramiento vial, mantenimiento de infraestructura menor, espacios comunales y áreas de uso público, tanto mediante gestión directa como mediante procesos de contratación y adquisición, según la necesidad técnica de cada caso.

En consecuencia, la gestión 2025 refleja una articulación entre planificación institucional y demanda ciudadana, a través de mecanismos de intervención que permitieron sostener atención territorial, participación comunitaria y ejecución progresiva de proyectos priorizados en el cantón.

### 3.8. IMPLEMENTACIÓN DE ENFOQUES DE IGUALDAD

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas ejecutó sus intervenciones bajo un enfoque de cobertura territorial, procurando atender requerimientos y necesidades de infraestructura vial y civil en las distintas parroquias del cantón Pedro Moncayo. Desde el punto de vista operativo, este enfoque se reflejó en la distribución de actividades de gestión directa, contratación pública y adquisición de materiales en territorio, orientadas al mejoramiento de vías, mantenimiento de infraestructura comunitaria, atención de espacios públicos y soporte a equipamientos de uso colectivo. De esta manera, la gestión institucional se dirigió a fortalecer condiciones de acceso, conectividad y funcionalidad de infraestructura en sectores urbanos y rurales del cantón.

En este contexto, la implementación de enfoques de igualdad se expresa en la atención territorial de las intervenciones y en la búsqueda de una distribución de recursos y acciones conforme a las necesidades identificadas en cada parroquia, evitando concentrar la gestión en un solo sector del territorio cantonal.

Nombre de la Parroquia	Área parroquial (km <sup>2</sup> )	Población (hab)	Densidad poblacional por parroquia hab/km <sup>2</sup>
Tabacundo	71.265	21157	297
La Esperanza	37.89	4701	124
Malchinguí	86.05	6307	73
Tocachi	96.05	2028	21
Tupigachi	43.255	6290	145



<b>Total</b>	<b>334.51</b>	<b>40483</b>	<b>121</b>
--------------	---------------	--------------	------------

Tabla 8 Datos Censales INEC 2022

#### 4. LOGROS Y RESULTADOS

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas alcanzó resultados en los componentes de vialidad e infraestructura civil, mediante la ejecución combinada de contratación pública, adquisición de materiales y gestión directa con medios municipales.

En la **Unidad de Vialidad**, el principal resultado operativo fue la intervención mediante **equipo caminero** para el mejoramiento, mantenimiento, control y apertura de vías, con una inversión de **USD 918,832.00**, lo que permitió sostener atención territorial en las cinco parroquias del cantón. A ello se sumó la ejecución de proyectos de obra y servicios por **USD 1,112,298.96**, vinculados a adoquinado, regeneración urbana, alcantarillado y estudios técnicos, fortaleciendo la conectividad vial y el mejoramiento físico de la infraestructura cantonal.

En la **Unidad de Infraestructura Civil**, se alcanzaron resultados tanto en contratación como en gestión directa. En el componente contractual, se ejecutaron **USD 263,577.54** en obras, estudios, fiscalización y adquisición de materiales, destacando intervenciones en infraestructura comunitaria y equipamientos de uso social. En paralelo, mediante cuadrilla operativa, se desarrollaron trabajos de arreglo y mantenimiento en casas comunales, asentamientos y áreas municipales y comunales, con una inversión de **USD 146,534.32**.

En el componente de **adquisición de materiales**, la Dirección ejecutó procesos orientados al abastecimiento de intervenciones en vialidad e infraestructura civil, principalmente bajo modalidad de **cogestión**, permitiendo complementar la capacidad municipal de respuesta y apoyar requerimientos comunitarios priorizados en territorio.

En términos generales, la Dirección registró un **presupuesto ejecutado en contratación pública de USD 1,375,876.50**, una **inversión por gestión directa de USD 1,065,366.32** y una **inversión total ejecutada de USD 2,441,242.82**, reflejando una gestión orientada tanto a la ejecución de proyectos como a la autogestión

Entre los principales resultados obtenidos durante el período se destacan:

- Ejecución de proyectos de obra pública y servicios técnicos en vialidad e infraestructura civil.
- Atención territorial mediante gestión directa del equipo caminero (Maquinaria Municipal) y la cuadrilla operativa.
- Provisión de materiales para intervenciones bajo esquema de cogestión.
- Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial, comunitaria y de uso público.
- Articulación entre planificación operativa, inversión institucional y atención a requerimientos parroquiales y comunitarios.

#### 5. CONCLUSIONES



Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión de Obras Públicas ejecutó sus actividades a través de la Unidad de Vialidad y la Unidad de Infraestructura Civil, combinando procesos de contratación pública, adquisición de materiales y gestión directa con medios municipales, en función de la planificación institucional y de las necesidades territoriales del cantón.

- El componente de **presupuesto institucional ejecutado** alcanzó **USD 1,375,876.50**, equivalente al **50.97%** del presupuesto institucional aprobado, reflejando ejecución en proyectos de obra, estudios, fiscalización, servicios y adquisición de bienes para intervenciones en vialidad e infraestructura civil.
- La **gestión directa** constituyó un componente operativo relevante de la Dirección, con una inversión total de **USD 1,065,366.32**, distribuida entre el trabajo ejecutado por equipo caminero (Maquinaria Municipal) de la Unidad de Vialidad y la cuadrilla operativa de la Unidad de Infraestructura Civil.
- La **Unidad de Vialidad** concentró el mayor volumen de inversión y ejecución, tanto en el componente contractual como en gestión directa, en correspondencia con la magnitud de las intervenciones requeridas para el mantenimiento, mejoramiento, control y apertura de vías en el cantón.
- La **Unidad de Infraestructura Civil** ejecutó intervenciones vinculadas con infraestructura comunitaria, equipamientos públicos, mantenimiento de espacios comunales y atención a requerimientos territoriales, combinando procesos de contratación con actividades por gestión directa y adquisiciones orientadas a cogestión.
- Las **adquisiciones de materiales** constituyeron un componente estratégico de la gestión institucional, al permitir abastecer intervenciones priorizadas y sostener esquemas de cogestión con comunidades, barrios y sectores organizados del cantón.
- En términos integrales, la Dirección de Gestión de Obras Públicas registró una **inversión total ejecutada de USD 2,441,242.82**, lo que evidencia una gestión orientada tanto a la ejecución formal de proyectos programados como a la atención operativa directa de necesidades territoriales.

## 6. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la delimitación técnica de los proyectos priorizados en las asambleas de presupuestos participativos, procurando que las intervenciones se orienten, de manera preferente, a ámbitos dentro de la zona urbana y en el marco de las competencias municipales. En los casos en que las intervenciones correspondan a tramos rurales, se deberá considerar desde la fase de priorización los tiempos técnicos y administrativos requeridos para la generación de instrumentos de concurrencia, con el fin de alinear la planificación comunitaria con la viabilidad real de ejecución.
- Planificar de manera progresiva y sostenida procesos de mantenimiento de la infraestructura vial y civil del cantón, considerando que una parte importante de las vías, equipamientos y obras existentes presenta deterioro acumulado o ha superado su vida útil. En este contexto, resulta necesario priorizar intervenciones preventivas y correctivas que permitan conservar la funcionalidad de la infraestructura y optimizar el uso de recursos municipales.
- Fortalecer los esquemas de cogestión con comunidades, barrios y sectores organizados, asegurando una adecuada coordinación entre provisión de materiales, aportes comunitarios, asistencia técnica municipal y seguimiento a las intervenciones ejecutadas.



**7. FIRMAS**

ACCIÓN	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	FIRMA
Elaborado por:	Ing. Brandon Aguilar Villamarin ANALISTA 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
Revisado y Aprobado por:	Ing. Christian Ocampo Andrade DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	



## 8. ANEXOS

### 8.1. INTERVENCIONES GESTIÓN DIRECTA DEL EQUIPO CAMINERO (MAQUINARIA MUNICIPAL)

UNIDAD	ACTIVIDAD	PARROQUIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALORACIÓN DEL TRABAJO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA DE INTERVENCIÓN
Unidad de Vialidad	Apertura, ampliación y conformación vial	Tabacundo	100%	82,910.82	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 30/12/2025
Unidad de Vialidad	Apoyo a obras civiles y comunitarias	Tabacundo	100%	15,072.52	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 08/01/2025 al 31/12/2025
Unidad de Vialidad	Apoyo operativo institucional	Tabacundo	100%	557.95	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 18/03/2025 al 19/03/2025
Unidad de Vialidad	Compactación, hidratación y tendido	Tabacundo	100%	96,484.86	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 06/01/2025 al 16/12/2025
Unidad de Vialidad	Espacios públicos y equipamientos comunitarios	Tabacundo	100%	5,204.84	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 03/02/2025 al 01/11/2025
Unidad de Vialidad	Excavación, drenaje y alcantarillado	Tabacundo	100%	24,453.99	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 17/01/2025 al 30/12/2025
Unidad de Vialidad	Limpieza, desalojo y mingas	Tabacundo	100%	66,403.58	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 31/12/2025



Unidad de Vialidad	Mantenimiento y mejoramiento vial	Tabacundo	100%	73,617.03	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 08/01/2025 al 16/12/2025
Unidad de Vialidad	Operación de mina y relleno sanitario	Tabacundo	100%	2,120.20	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 08/01/2025 al 21/07/2025
Unidad de Vialidad	Transporte y abastecimiento de material	Tabacundo	100%	280,854.21	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Unidad de Vialidad	Apertura, ampliación y conformación vial	La Esperanza	100%	5,651.55	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 10/11/2025
Unidad de Vialidad	Compactación, hidratación y tendido	La Esperanza	100%	16,136.89	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 10/11/2025
Unidad de Vialidad	Espacios públicos y equipamientos comunitarios	La Esperanza	100%	1,360.26	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 03/01/2025
Unidad de Vialidad	Excavación, drenaje y alcantarillado	La Esperanza	100%	10,104.79	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 22/03/2025 al 27/06/2025
Unidad de Vialidad	Limpieza, desalojo y mingas	La Esperanza	100%	17,116.60	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 21/03/2025 al 15/12/2025
Unidad de Vialidad	Mantenimiento y mejoramiento vial	La Esperanza	100%	4,388.46	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 06/01/2025 al 18/11/2025
Unidad de Vialidad	Operación de mina y relleno sanitario	La Esperanza	100%	242.90	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 18/11/2025 al 18/11/2025



Unidad de Vialidad	Transporte y abastecimiento de material	La Esperanza	100%	29,326.55	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 02/01/2025 al 15/12/2025
Unidad de Vialidad	Apertura, ampliación y conformación vial	Malchinguí	100%	5,674.96	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 13/01/2025 al 02/12/2025
Unidad de Vialidad	Apoyo operativo institucional	Malchinguí	100%	480.25	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 13/08/2025 al 14/08/2025
Unidad de Vialidad	Compactación, hidratación y tendido	Malchinguí	100%	4,210.20	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 05/02/2025 al 04/12/2025
Unidad de Vialidad	Espacios públicos y equipamientos comunitarios	Malchinguí	100%	896.47	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 15/05/2025 al 16/05/2025
Unidad de Vialidad	Limpieza, desalojo y mingas	Malchinguí	100%	7,099.71	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 29/03/2025 al 02/12/2025
Unidad de Vialidad	Mantenimiento y mejoramiento vial	Malchinguí	100%	17,881.34	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 08/01/2025 al 18/11/2025
Unidad de Vialidad	Transporte y abastecimiento de material	Malchinguí	100%	9,717.07	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 09/01/2025 al 29/11/2025
Unidad de Vialidad	Apertura, ampliación y conformación vial	Tocachi	100%	3,364.25	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 30/08/2025 al 29/11/2025
Unidad de Vialidad	Compactación, hidratación y tendido	Tocachi	100%	1,124.09	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 16/02/2025 al 07/10/2025



Unidad de Vialidad	Espacios públicos y equipamientos comunitarios	Tocachi	100%	2,930.67	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 16/02/2025 al 05/09/2025
Unidad de Vialidad	Excavación, drenaje y alcantarillado	Tocachi	100%	2,328.48	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 17/02/2025 al 29/11/2025
Unidad de Vialidad	Limpieza, desalojo y mingas	Tocachi	100%	44,811.15	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Unidad de Vialidad	Mantenimiento y mejoramiento vial	Tocachi	100%	7,467.19	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 13/03/2025 al 28/10/2025
Unidad de Vialidad	Operación de mina y relleno sanitario	Tocachi	100%	1,501.47	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 13/01/2025 al 20/06/2025
Unidad de Vialidad	Transporte y abastecimiento de material	Tocachi	100%	13,376.70	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 13/01/2025 al 04/12/2025
Unidad de Vialidad	Apertura, ampliación y conformación vial	Tupigachi	100%	4,262.41	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 01/01/2025 al 15/12/2025
Unidad de Vialidad	Apoyo a obras civiles y comunitarias	Tupigachi	100%	2,182.80	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 02/08/2025 al 17/11/2025
Unidad de Vialidad	Apoyo operativo institucional	Tupigachi	100%	436.56	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 30/09/2025 al 30/09/2025
Unidad de Vialidad	Compactación, hidratación y tendido	Tupigachi	100%	9,247.13	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 16/01/2025 al 31/12/2025



Unidad de Vialidad	Espacios públicos y equipamientos comunitarios	Tupigachi	100%	1,777.99	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 07/05/2025 al 31/05/2025
Unidad de Vialidad	Excavación, drenaje y alcantarillado	Tupigachi	100%	6,667.46	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 31/05/2025 al 13/11/2025
Unidad de Vialidad	Limpieza, desalojo y mingas	Tupigachi	100%	4,198.91	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 06/03/2025 al 29/11/2025
Unidad de Vialidad	Mantenimiento y mejoramiento vial	Tupigachi	100%	7,461.21	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 13/01/2025 al 15/08/2025
Unidad de Vialidad	Transporte y abastecimiento de material	Tupigachi	100%	27,725.53	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del 21/02/2025 al 24/12/2025

Tabla 9 Anexo 1 trabajos equipo caminero

PARROQUIA	COSTO DE INTERVENCIÓN CON EQUIPO CAMINERO AÑO 2025												SUB TOTALES POR PARROQUIA
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Tabacundo</b>	\$ 43,136.00	\$ 60,728.00	\$ 86,520.00	\$ 41,240.00	\$ 77,560.00	\$ 54,496.00	\$ 53,976.00	\$ 40,424.00	\$ 55,696.00	\$ 30,688.00	\$ 45,432.00	\$ 57,784.00	<b>\$ 647,680.00</b>
<b>La Esperanza</b>	\$ 15,800.00	\$ 1,048.00	\$ 1,816.00	\$ 1,680.00	\$ 9,712.00	\$ 14,384.00	\$ 11,696.00	\$ 3,856.00	\$ 4,904.00	\$ 12,968.00	\$ 4,304.00	\$ 2,160.00	<b>\$ 84,328.00</b>
<b>Malchinguí</b>	\$ 12,200.00	\$ 5,840.00	\$ 720.00	\$ 9,264.00	\$ 2,688.00	\$ 1,040.00	\$ 1,920.00	\$ 480.00	\$ -	\$ 720.00	\$ 7,200.00	\$ 3,888.00	<b>\$ 45,960.00</b>
<b>Tocachi</b>	\$ 6,320.00	\$ 8,064.00	\$ 6,848.00	\$ 2,560.00	\$ 3,840.00	\$ 3,280.00	\$ 1,360.00	\$ 1,440.00	\$ 8,704.00	\$ 18,880.00	\$ 9,040.00	\$ 6,568.00	<b>\$ 76,904.00</b>
<b>Tupigachi</b>	\$ 1,656.00	\$ 2,080.00	\$ 6,240.00	\$ 800.00	\$ 3,304.00	\$ 7,744.00	\$ 12,320.00	\$ 13,904.00	\$ 3,320.00	\$ 3,200.00	\$ 2,280.00	\$ 7,112.00	<b>\$ 63,960.00</b>
<b>SUB TOTALES</b>	<b>\$ 79,112.00</b>	<b>\$ 77,760.00</b>	<b>\$102,144.00</b>	<b>\$ 55,544.00</b>	<b>\$ 97,104.00</b>	<b>\$ 80,944.00</b>	<b>\$ 81,272.00</b>	<b>\$ 60,104.00</b>	<b>\$ 72,624.00</b>	<b>\$ 66,456.00</b>	<b>\$ 68,256.00</b>	<b>\$ 77,512.00</b>	<b>\$ 918,832.00</b>
<b>MONTO TOTAL DE INTERVENCIÓN CON EL EQUIPO CAMINERO MUNICIPAL AÑO 2025</b>													

Tabla 10 Actividades por mes y parroquia 2025



## 8.2. INTERVENCIONES DESGLOSADAS POR GESTIÓN DIRECTA DE LA CUADRILLA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

UNIDAD	ACTIVIDAD	PARROQUIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALORACIÓN DEL TRABAJO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA DE INTERVENCIÓN
Unidad de Infraestructura Civil	Adoquinado, bordillos, veredas y mejoramiento vial	Tabacundo	100%	26,349.92	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Agua potable, alcantarillado, drenaje y tuberías	Tabacundo	100%	11,296.32	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Apoyo operativo y logística	Tabacundo	100%	1,531.20	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Arreglo de cubiertas, techos y goteras	Tabacundo	100%	8,812.00	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al JUL-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Construcción de muros, gaviones y cerramientos	Tabacundo	100%	34,260.80	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del MAR-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Estructuras, tableros y elementos metálicos	Tabacundo	100%	2,203.60	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del FEB-2025 al OCT-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Instalaciones eléctricas	Tabacundo	100%	680.80	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al ENE-2025



Unidad de Infraestructura Civil	Limpieza, mingas y apoyo comunitario	Tabacundo	100%	305.36	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del AGO-2025 al SEP-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Mantenimiento de áreas y edificaciones municipales	Tabacundo	100%	3,965.28	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del FEB-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Otras actividades de mantenimiento	Tabacundo	100%	7,514.48	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del MAR-2025 al NOV-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Pintura, adecentamiento y mantenimiento de equipamientos	Tabacundo	100%	9,419.52	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del MAR-2025 al NOV-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Adoquinado, bordillos, veredas y mejoramiento vial	La Esperanza	100%	2,774.88	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del AGO-2025 al SEP-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Agua potable, alcantarillado, drenaje y tuberías	La Esperanza	100%	473.76	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del FEB-2025 al FEB-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Apoyo a infraestructura comunitaria	La Esperanza	100%	1,015.20	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ABR-2025 al ABR-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Pintura, adecentamiento y mantenimiento de equipamientos	La Esperanza	100%	2,203.60	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al DIC-2025



Unidad de Infraestructura Civil	Adoquinado, bordillos, veredas y mejoramiento vial	Malchinguí	100%	1,759.68	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del MAR-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Agua potable, alcantarillado, drenaje y tuberías	Malchinguí	100%	11,893.44	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al OCT-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Arreglo de cubiertas, techos y goteras	Malchinguí	100%	2,440.48	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al MAR-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Estructuras, tableros y elementos metálicos	Malchinguí	100%	541.84	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del JUL-2025 al JUL-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Limpieza, mingas y apoyo comunitario	Malchinguí	100%	101.52	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del OCT-2025 al OCT-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Pintura, adecentamiento y mantenimiento de equipamientos	Malchinguí	100%	2,910.24	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ABR-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Adoquinado, bordillos, veredas y mejoramiento vial	Tupigachi	100%	609.12	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del FEB-2025 al FEB-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Arreglo de cubiertas, techos y goteras	Tupigachi	100%	272.32	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del MAY-2025 al MAY-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Construcción de muros, gaviones y cerramientos	Tupigachi	100%	778.32	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ABR-2025 al MAY-2025



Unidad de Infraestructura Civil	Apoyo a infraestructura comunitaria	Tupigachi	100%	305.76	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del JUL-2025 al JUL-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Pintura, adecentamiento y mantenimiento de equipamientos	Tupigachi	100%	11,028.00	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del FEB-2025 al AGO-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Adoquinado, bordillos, veredas y mejoramiento vial	Tocachi	100%	474.16	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ABR-2025 al JUL-2025
Unidad de Infraestructura Civil	Apoyo a infraestructura comunitaria	Tocachi	100%	612.72		Del DIC-2025 al DIC-2025
Unidad de Infraestructura Civil	TOTAL GENERAL GESTIÓN DIRECTA CUADRILLA	Cantonal	100%	146,534.32	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>	Del ENE-2025 al DIC-2025

Table 1 Anexo 2 Trabajos cuadrilla municipal

PARROQUIA	COSTO DE INTERVENCIÓN CON CUADRILLA MUNICIPAL AÑO 2025												SUBTOTALES POR PARROQUIA
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Tabacundo	\$9,134.56	\$6,749.36	\$6,707.92	\$7,213.52	\$7,112.40	\$8,875.28	\$8,841.04	\$6,371.52	\$11,530.80	\$10,953.92	\$9,662.40	\$13,186.56	\$106,339.28
La Esperanza	\$680.80	\$1,996.56	\$0.00	\$1,015.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.28	\$507.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,467.44
Malchinguí	\$1,357.60	\$2,030.40	\$1,827.36	\$1,558.64	\$1,928.88	\$1,692.00	\$2,986.32	\$1,765.28	\$1,353.60	\$1,319.76	\$338.40	\$1,488.96	\$19,647.20
Tocachi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.72	\$0.00	\$0.00	\$203.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.72	\$1,086.88
Tupigachi	\$0.00	\$1,285.92	\$2,272.48	\$3,528.56	\$2,242.64	\$1,021.20	\$1,151.76	\$1,490.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,993.52
<b>SUBTOTALES</b>	<b>\$11,172.96</b>	<b>\$12,062.24</b>	<b>\$10,807.76</b>	<b>\$13,586.64</b>	<b>\$11,283.92</b>	<b>\$11,588.48</b>	<b>\$13,182.56</b>	<b>\$11,895.04</b>	<b>\$13,392.00</b>	<b>\$12,273.68</b>	<b>\$10,000.80</b>	<b>\$15,288.24</b>	<b>\$146,534.32</b>
<b>MONTO TOTAL DE INTERVENCIÓN CON LA CUADRILLA MUNICIPAL AÑO 2025</b>													

Table 2 Actividades por mes y parroquia 2025



### 8.3. SECTORES BENEFICIADOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROYECTOS POA 2025

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PARROQUIA	SECTOR	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Construcción del coliseo de la parroquia Tocachi - FASE 1	Obra	Tocachi	Tocachi	67,919.42	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=-foLYizjhiRXynROM_s0HbpmFmb8NuZA3FE-5u1puj8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=-foLYizjhiRXynROM_s0HbpmFmb8NuZA3FE-5u1puj8,</a>
Construcción de la Tribuna de la comunidad de San Pablito de Agualongo Fase II de la parroquia de Tupigachi	Obra	Tupigachi	San Pablito de Agualongo	99,918.12	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=pSU6XKXHIOMYWkuYEOE_3fcPIGPbVFk6dsr8ZXNT-T-Y">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=pSU6XKXHIOMYWkuYEOE_3fcPIGPbVFk6dsr8ZXNT-T-Y,</a>



Construcción del espacio deportivo en el barrio Granobles de la parroquia de Tupigachi	Obra	Tupigachi	Barrio Granobles	54,000.00	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=Nm2qQm5fgZL6joDAEwchia1s1Mv6YYNUltqkq1g86e4">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=Nm2qQm5fgZL6joDAEwchia1s1Mv6YYNUltqkq1g86e4,</a>
Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de la cubierta del área comunal de la comunidad Cananvalle	Bien	Tabacundo	Comunidad Cananvalle	41,740.00	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=INtuNDZJ-diiMre-GV1zgAaMtbk2YD7xFhG1e6Jehg0">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=INtuNDZJ-diiMre-GV1zgAaMtbk2YD7xFhG1e6Jehg0,</a>
Contrato Complementario para la Construcción de adoquinado en varias vías del cantón Pedro Moncayo Fase 2: Calle 18 de septiembre, Calle San Isidro, Calle Anibal Guaña, Calle Marco Reinoso	Obra	Cantonal	Varias vías del cantón Pedro Moncayo	170,000.00	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=INtuNDZJ-diiMre-GV1zgAaMtbk2YD7xFhG1e6Jehg0">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=INtuNDZJ-diiMre-GV1zgAaMtbk2YD7xFhG1e6Jehg0,</a>



					<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=o315JWHv1731SLyxM5QmsDAXpqU5QEApq_GNzOk-Kpk">on2.cpe?idSolicitudCompra=o315JWHv1731SLyxM5QmsDAXpqU5QEApq_GNzOk-Kpk</a>
Construcción de adoquinado en varias vías del Cantón Pedro Moncayo Fase 2: Calle 18 de septiembre, Calle San Isidro, Calle Aníbal Guañuna, Calle Marco Reinoso	Obra	Cantonal	Varias vías del cantón Pedro Moncayo	46,804.06	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=o315JWHv1731SLyxM5QmsDAXpqU5QEApq_GNzOk-Kpk">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=o315JWHv1731SLyxM5QmsDAXpqU5QEApq_GNzOk-Kpk</a>
Mejoramiento vial de la Parroquia Malchinguí - Adoquinado de la calle 8 de Noviembre	Obra	Malchinguí	Calle 8 de Noviembre	79,999.99	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=qYicXjq-8IDIGo0NuCU63DXg4vzoOeswZCvtw7Pg-1k">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=qYicXjq-8IDIGo0NuCU63DXg4vzoOeswZCvtw7Pg-1k</a>



Regeneración urbana de la Calle Velasco Ibarra, Barrio San Blas y La Playita, parroquia Tabacundo	Obra	Tabacundo	Calle Velasco Ibarra, barrio San Blas y La Playita	384,279.41	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=FQPIU3Y2rMOEvJJcnJeGltJcofZdUxqhu7_ohmedmc">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=FQPIU3Y2rMOEvJJcnJeGltJcofZdUxqhu7_ohmedmc</a> ,
Estudios y Repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad de Cubinche	Servicio	La Esperanza	Comunidad de Cubinche	40,000.00	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>
Estudios y Construcción del alcantarillado en la calle García Moreno del barrio 6 de Enero	Servicio	La Esperanza	Calle García Moreno, barrio 6 de Enero	14,940.20	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>
Adquisición de cemento y materiales complementarios para la construcción de bordillos y cajas de revisión en la parroquia de Tabacundo	Bien	Tabacundo	Tabacundo	46,735.86	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=YGlB4M3L-4deb5ELnVr5A">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=YGlB4M3L-4deb5ELnVr5A</a>



					<a href="#">Zz4oGAsN3VX7GW_G00dAnU</a>
Adquisición de tubería metálica corrugada para los cruces viales de la parroquia de Tabacundo	Bien	Tabacundo	Tabacundo	62,997.65	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliconpra=gB696NtY-CIRpIDo9V6Bf0Lz68BzZg6BPGAaN4PIyk">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliconpra=gB696NtY-CIRpIDo9V6Bf0Lz68BzZg6BPGAaN4PIyk</a>
Adquisición de adoquín vehicular para San José Grande, barrio Chimbacalle, San Rafael y la comuna La Libertad	Bien	Tabacundo	San José Grande, barrio Chimbacalle, San Rafael y comuna La Libertad	76,037.66	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>
Adquisición de materiales para bordillos, adoquinado y alcantarillado para la calle La Concordia y la calle Coronel Dávalos	Bien	Tupigachi	Calle La Concordia y calle Coronel Dávalos	9,256.75	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>
Adquisición de materiales para bordillos, adoquinado de calle Daniel Inlago y Modesto Simbaña de la comunidad de Chaupiloma Tupigachi y la vía principal	Bien	Tupigachi	Chaupiloma y Bellavista	159,310.83	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>



de Bellavista desde San José hasta el Coliseo de Bellavista					
Adquisición de materiales para mejoramiento de la calle García Moreno del barrio 6 de Enero	Bien	La Esperanza	Calle García Moreno, barrio 6 de Enero	21,936.55	<a href="http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/">http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/rendicion_cuentas_25/oopp/</a>
<b>TOTAL</b>				<b>1,375,876.50</b>	

Table 3 Actividades por mes y parroquia 2025