



**Para:** Ing. Luis Alfredo Lema Yaranga.  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**Asunto:** Ejecución presupuesto participativo 2024-2026

**Referencia:** MEMORANDO N°GADMPPM-UPC-2026-054-M, Oficio Nro. 010-CM-GADMPPM-2026.

## 1. ANTECEDENTES

Mediante **Oficio Nro. 010-CM-GADMPPM-2026**, suscrito por el Sr. José Cacuango, Vicealcalde del cantón Pedro Moncayo, se solicitó a la máxima autoridad institucional disponer la elaboración de un informe técnico de seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos correspondientes a los años 2024 y 2025, con la finalidad de contar con información técnica actualizada que permita cumplir con las funciones de fiscalización y seguimiento a la gestión municipal.

En atención a dicha solicitud, la Dirección de Planificación Institucional y Cooperación, mediante memorandos institucionales MEMORANDO N°.026-DPIC-GADMPPM-2026 y MEMORANDO N°.071-DPIC-GADMPPM-2026, requirió a la Dirección de Gestión de Obras Públicas y a la Unidad de Participación Ciudadana remitir la información correspondiente al estado de ejecución de los proyectos financiados mediante presupuestos participativos, a fin de consolidar la información institucional y dar respuesta a los requerimientos formulados por las autoridades y las parroquias del cantón.

De igual manera, la Unidad de Participación Ciudadana MEMORANDO N°. GADMPPM-UPC-2026-054-M solicitó el informe de ejecución de las obras correspondientes al presupuesto participativo, con el propósito de realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos priorizados por la ciudadanía. En este contexto, y en atención a los requerimientos institucionales señalados, se procede a elaborar el presente informe técnico, que detalla el estado de ejecución de los proyectos correspondientes a los presupuestos participativos.



## 2. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Participativo constituye un mecanismo de planificación mediante el cual las parroquias del cantón Pedro Moncayo, a través de asambleas participativas, identifican y priorizan las necesidades de inversión pública en sus territorios, estableciendo de manera conjunta entre la ciudadanía y la administración municipal las obras consideradas prioritarias para su desarrollo.

En este contexto, los recursos asignados mediante Presupuesto Participativo corresponden a los montos definidos en dichos espacios de participación ciudadana, los cuales responden a las necesidades colectivas de cada parroquia y son incorporados dentro de la planificación institucional para su ejecución conforme la programación técnica, administrativa y presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo.

Bajo este enfoque, la Dirección de Gestión de Obras Públicas realiza el seguimiento al estado de ejecución de los proyectos priorizados, con el propósito de transparentar su cumplimiento y verificar la ejecución de las obras que responden a los compromisos asumidos con la ciudadanía, así como la programación de aquellos proyectos que han sido considerados en arrastre dentro del ejercicio fiscal 2026.

## 3. OBJETIVO

Presentar el estado de ejecución de los proyectos priorizados mediante Presupuesto Participativo en el cantón Pedro Moncayo, organizados por parroquia y año, identificando su situación actual y estableciendo la programación prevista para el cumplimiento de los proyectos considerados en arrastre dentro del ejercicio fiscal 2026.



## 4. DESARROLLO

### 4.1. PARROQUIA LA ESPERANZA AÑO 2024

#### 1. Adoquinado calle Mercedes Castro – Cubinche

- **Estado:** No ejecutado en 2024 (0%).
- **Situación actual:** Reprogramado como arrastre para ejecución 2026 dentro de la intervención integral de adoquinado y bordillos.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-077.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-077.

#### 2. Centro de Desarrollo Comunitario Mojanda

- **Estado:** No ejecutado en 2024 (0%).
- **Situación actual:** Reformado (25-10-2024) y considerado en la planificación institucional 2026 como parte de la intervención vial (calle Mojanda) dentro del proyecto integral.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-077.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-077

#### 3. Centro de Desarrollo Comunitario San Luis de Guaraquí

- **Estado:** No ejecutado en 2024 (0%).
- **Situación actual:** Considerado como arrastre 2026 mediante adquisición de materiales para casas comunales y ejecución mediante cogestión/mingas, conforme programación institucional.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-063.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-063.

### LA ESPERANZA AÑO 2025

#### 1. Construcción puente carrozable La Esperanza

- **Estado:** No ejecutado en 2025.
- **Situación actual:** Sin viabilidad técnica; recursos redistribuidos a proyectos priorizados por solicitud parroquial:
  - (1) Mejoramiento vial calle García Moreno – barrio 6 de Enero,
  - (2) Mantenimiento PTAR Cubinche,
  - (3) Adecuación estadio barrio El Rosario.

#### 2. Mejoramiento vial calle García Moreno – barrio 6 de Enero

- **Estado:** En ejecución.



- **Situación actual:** Con presupuesto 2025 se ejecutó la transferencia a EP EMASA PM para estudios técnicos y la adquisición de materiales del proyecto; en 2026 se asigna presupuesto para el alcantarillado pluvial como componente complementario para cierre integral.
  - **Año previsto de culminación:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-072.
  - **Medio de verificación:**  
[https://ordenesdecompracatalogo.compraspublicas.gob.ec/obtener\\_detalle\\_orden/2956885/1](https://ordenesdecompracatalogo.compraspublicas.gob.ec/obtener_detalle_orden/2956885/1) y POA Institucional 2026 – POA-2026-072.
3. **Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Cubinche**
- **Estado:** Ejecutado (convenio de transferencia).
  - **Situación actual:** Transferencia a la EP EMASA PM para ejecución conforme convenio.
  - **Año previsto de culminación:** 2026 (según ejecución del convenio).
  - **Código POA 2026:** No identificado en POA 2026 (pendiente de validación)
4. **Adecuación del estadio del barrio El Rosario**
- **Estado:** No ejecutado en 2025.
  - **Situación actual:** Considerado como arrastre; presupuesto asignado en 2026 para adquisición de materiales y ejecución mediante cogestión.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-067.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-067.

## LA ESPERANZA AÑO 2026

1. **Adquisición de materiales para el mejoramiento de la calle García Moreno – barrio 6 de Enero**
- **Estado:** Planificado 2026.
  - **Situación actual:** Programado para ejecutar obras complementarias (alcantarillado pluvial y adoquinado), condicionado a entrega/validación de estudios.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-072.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-072.
2. **Adquisición de materiales para bordillos y adoquinado calle 24 de Mayo – barrio Chimbacalle**
- **Estado:** Planificado 2026.
  - **Situación actual:** Programado para alimentación presupuestaria en segundo semestre, conforme planificación institucional.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.



- **Código POA 2026:** POA-2026-071.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-071.

#### 4.2. PARROQUIA MALCHINGUÍ AÑO 2024

##### 1. Aceras perimetrales y adoquinado sector cementerio

- **Estado:** Ejecutado (100%).
- **Situación actual:** Intervención concluida en 2024.
- **Año previsto de culminación:** 2024.
- **Código POA 2026:** No aplica.
- **Medio de verificación:**  
[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDJg2J4gSLKeSixMJCzvHdtfk8\\_gW0Xz38bsMnukDI](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDJg2J4gSLKeSixMJCzvHdtfk8_gW0Xz38bsMnukDI)

##### 2. Construcción parque recreativo Buena Esperanza

- **Estado:** No ejecutado en 2024 (0%).
- **Situación actual:** Reforma (25-10-2024) y reorientación presupuestaria a “Reubicación de piscinas de oxidación”.

##### 3. Regeneración calle 8 de Noviembre

- **Estado:** No ejecutado en 2024 (0%).
- **Situación actual:** Reforma (25-10-2024) y reprogramación “Reubicación de piscinas de oxidación”.; continuidad de ejecución considerada para 2026.
- **Año previsto de culminación:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-082.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-082.

##### 4. Adecuación cancha Santa Marianita

- **Estado:** No ejecutado en 2024 (0%).
- **Situación actual:** Reforma (25-10-2024) y reorientación presupuestaria a “Reubicación de piscinas de oxidación”.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-051
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-05

##### 5. Reubicación de las piscinas de oxidación

- **Estado:** Programado (sin ejecución en 2024).
- **Situación actual:** Programado 2026; pendiente habilitación técnica y proceso de contratación.
- **Año planificado para ejecución:** 2026
- **Código POA 2026:** POA-2026-055.



## MALCHINGUÍ AÑO 2025

### 1. Estudios piscinas de oxidación

- **Estado:** En fase de contratación.
- **Situación actual:** Considerado como arrastre para ejecución 2026 conforme planificación institucional.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-055.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-055.

### 2. Adoquinado calle 8 de Noviembre

- **Estado:** En ejecución (avance reportado 30%).
- **Situación actual:** Ejecución en curso; continuidad prevista hasta culminación.
- **Año previsto de culminación:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-082.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-082.

### 3. Mejoramiento Parque Buena Esperanza (gestión externa)

- **Estado:** No ejecutado (gestión externa).
- **Situación actual:** Ejecución prevista con financiamiento del Ministerio del Deporte; pendiente confirmación del estado del proyecto.
- **Año previsto de culminación:** 2026 (sujeto a fuente externa).
- **Código POA 2026:** No aplica.

## MALCHINGUÍ AÑO 2026

### 1. Construcción de áreas recreativas Ex escuela Ficoa – Fase 1

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** En espera de estudios/entrega de Planificación para habilitar el proceso.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-036.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-036.

### 2. Adquisición de materiales para mantenimiento del Coliseo Santa Marianita

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** Programado; pendiente habilitación técnica para ejecución.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-051.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-051.



### 4.3. PARROQUIA TABACUNDO AÑO 2024

#### 1. Adoquinado San José Chico

- **Estado:** Ejecutado (100%).
- **Situación actual:** Intervención concluida en 2024.
- **Año previsto de culminación:** 2024.
- **Código POA 2026:** No aplica.
- **Medio de verificación:**  
[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDJg2J4gSLKeSixMJCzvHdtfk8\\_gW0Xz38bsMnukDI](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDJg2J4gSLKeSixMJCzvHdtfk8_gW0Xz38bsMnukDI)

#### 2. Regeneración calle Velasco Ibarra

- **Estado:** Ejecutado (100%).
- **Situación actual:** Intervención concluida en 2024.
- **Año previsto de culminación:** 2024.
- **Código POA 2026:** No aplica.
- **Medio de verificación:**  
<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAOjIOySHej3o22k1jUmiSvuSC9HGJQwFIx2mr8Moqc>

#### 3. Adecuación casas comunales

- **Estado:** Ejecutado (100%).
- **Situación actual:** Intervención concluida en 2024.
- **Año previsto de culminación:** 2024.
- **Código POA 2026:** No aplica.
- **Medio de verificación:**  
[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6\\_cJgcQKovOreUsa7uEaGaMlm91ka15rWskO7KoHmw](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6_cJgcQKovOreUsa7uEaGaMlm91ka15rWskO7KoHmw)

### TABACUNDO AÑO 2025

#### 1. Parque familia Quilago

- **Estado:** No ejecutado en 2025.
- **Situación actual:** Reprogramado como arrastre para ejecución 2026 conforme POA institucional.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-042.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-042.



2. **Contrato complementario adoquinado (varias vías)**
  - **Estado:** Programado (sin ejecución en 2025).
  - **Situación actual:** Considerado como arrastre para ejecución 2026 dentro del proyecto “Adoquinado en varias vías fase 2”.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-078.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-078.
  
3. **Contrato adoquinado fase 2 (obra integral Inter parroquial)**
  - **Estado:** Programado para contratación.
  - **Situación actual:** Programado para ejecución 2026 conforme planificación institucional del proyecto integral interparroquial.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-077.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-077.
  
4. **Adquisición cemento gris**
  - **Estado:** No ejecutado.
  - **Situación actual:** Adquisición en proceso 2025.
  - **Año previsto de culminación:** 2025.
  - **Código POA 2026:** No aplica.
  
5. **Mejoramiento vial Tabacundo (reformulado)**
  - **Estado:** No ejecutado (reformulación).
  - **Situación actual:** El monto inicial fue reformado a adquisiciones específicas: tubería metálica corrugada y cemento/materiales complementarios para bordillos y cajas de revisión.
  - **Año planificado para ejecución:** No aplica (reforma).
  - **Código POA 2026:** No aplica.
  
6. **Adquisición de tubería metálica corrugada para cruces viales (Tabacundo)**
  - **Estado:** En ejecución (material adquirido/recibido).
  - **Situación actual:** Material recibido; se requiere personal y maquinaria operativa para ejecución física de trabajos.
  - **Año previsto de culminación:** 2026.
  - **Código POA 2026:** No aplica
  - **Medio de verificación:**  
<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fnqQe0Q6afYunYSJUSfCkyI02CtWs1qVlvVbAgnIDl4>



7. **Adquisición de cemento y materiales complementarios para bordillos y cajas de revisión (Tabacundo)**
  - **Estado:** En ejecución (avance reportado 20%).
  - **Situación actual:** Material recibido; se requiere personal y maquinaria operativa para ejecución física de trabajos.
  - **Año previsto de culminación:** 2026.
  - **Código POA 2026:** No aplica
  - **Medio de verificación:**  
<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HbZEcotemP0bhjxHILSeCacgixZjUy75SKsvZZ5kweU>

## TABACUNDO AÑO 2026

1. **Adquisición de materiales – segunda etapa centro comunitario comuna Cananvalle**
  - **Estado:** Planificado 2026.
  - **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-061.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-061.
2. **Adquisición de materiales – calle Francisco Cachipundo y pasaje B (San Luis de Ichisi)**
  - **Estado:** Planificado 2026.
  - **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-070.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-070.
3. **Adquisición de materiales – barrio Pasquel**
  - **Estado:** Planificado 2026.
  - **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-074.
  - **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-074.
4. **Adquisición de materiales – segunda etapa barrio La Quinta**
  - **Estado:** Planificado 2026.
  - **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
  - **Año planificado para ejecución:** 2026.
  - **Código POA 2026:** POA-2026-075.



- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-075.

5. **Adquisición de materiales – calle principal barrio Santa Marianita**

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-076.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-076.

#### 4.4. PARROQUIA TOCACHI AÑO 2024

1. **Construcción coliseo parroquial (Fase 1)**

- **Estado:** Contratación en ejecución (Fase 1).
- **Situación actual:** Proyecto en ejecución contractual; POA 2026 contempla asignaciones complementarias/diferencias para continuidad y cierre.
- **Año previsto de culminación:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-037; POA-2026-038; POA-2026-039; POA-2026-040.
- **Medio de verificación:**  
<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Obl3rjtzKRILYk7o8YA649FTYnxyvIMUmVc3LEOFLv8> y POA Institucional 2026.

#### TOCACHI AÑO 2025

1. **Adoquinado calle Pichincha**

- **Estado:** No ejecutado en 2025.
- **Situación actual:** Programado para ejecución mediante trabajos conjuntos (maquinaria, material y dirección técnica municipal).
- **Año planificado para ejecución:** 2026.

2. **Adoquinado calle Víctor Villa**

- **Estado:** No ejecutado en 2025.
- **Situación actual:** Programado para ejecución mediante trabajos conjuntos (maquinaria, material y dirección técnica municipal).
- **Año planificado para ejecución:** 2026.

#### TOCACHI AÑO 2026

1. **Construcción del coliseo de Tocachi – Fase 2**

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** Programado para contratación/ejecución conforme POA institucional.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.



- **Código POA 2026:** POA-2026-041.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-041.

#### 4.5. PARROQUIA TUPIGACHI AÑO 2024

##### 1. Alcantarillado Cajas y Florencia

- **Estado:** No ejecutado en 2024.
- **Situación actual:** Reforma (25-10-2024) y reorientación a adoquinado de vías del sector El Ranchito; programado como arrastre 2026 dentro de proyecto integral.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-077.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-077.

##### 2. Alcantarillado San Juan Loma

- **Estado:** No ejecutado en 2024.
- **Situación actual:** Reforma (25-10-2024) a “Construcción tanque de agua – EMASA” mediante convenio/transferencia, conforme programación institucional.

##### 3. Vías del sector El Ranchito

- **Estado:** Programado (sin ejecución en 2024).
- **Situación actual:** Considerado para ejecución 2026 dentro del proyecto integral interparroquial de adoquinado y bordillos.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-077.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-077.

##### 4. Construcción tanque de agua – EMASA

- **Estado:** Programado.
- **Situación actual:** Convenio con EP EMASA PM; estudios y construcción previstos conforme transferencia.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.

#### TUPIGACHI AÑO 2025

##### 1. Mejoramiento vial Bellavista

- **Estado:** Ejecución parcial (reorientado a materiales).
- **Situación actual:** En 2025 se adquirieron adoquines; en 2026 se programan la adquisición de materiales complementarios para la ejecución del proyecto.
- **Año previsto de culminación:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-080.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-080.



**2. Mejoramiento alcantarillado calle Coronel Dávalos y La Estación**

- **Estado:** Ejecución parcial (reorientado a materiales).
- **Situación actual:** En 2025 se adquirieron adoquines; en 2026 se programan materiales complementarios para finalizar la intervención.
- **Año previsto de culminación:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-079.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-079.

**3. Espacios públicos Granobles**

- **Estado:** Adjudicado (firma de contrato) / ejecución física pendiente.
- **Situación actual:** Se considera en 2026 para ejecución y cierre.
- **Año previsto de culminación:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-068.
- **Medio de verificación:**  
<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GyJDMVkcSCjeAQfc84Ulc1d3ACUBnRjtkmCZHxex0kIE>

**4. Expropiación predio**

- **Estado:** Planificado (sin ejecución).
- **Situación actual:** Programado para elaboración del proceso de expropiación.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.

**TUPIGACHI AÑO 2026**

**1. Adoquinado calle Santa Rosa**

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** No identificado en POA 2026 (pendiente de validación).

**2. Adquisición de materiales – calles Chile y Santa Rosa (barrio central)**

- **Estado:** Planificado 2026 (priorizado).
- **Situación actual:** Elaboración/entrega de estudios para habilitar ejecución.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.
- **Código POA 2026:** POA-2026-073.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-073.

**3. Adquisición de materiales – mejoramiento de centro comunitario en Tupigachi**

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** En espera de estudios para habilitar ejecución.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.



- **Código POA 2026:** POA-2026-062.
- **Medio de verificación:** POA Institucional 2026 – POA-2026-062.

#### 4. Expropiación Santa Clara

- **Estado:** Planificado 2026.
- **Situación actual:** Programado para elaborar el proceso de expropiación.
- **Año planificado para ejecución:** 2026.

### 5. CONCLUSIONES

- Del análisis efectuado se determina que los proyectos priorizados mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo correspondientes a los años 2024 y 2025 presentan diferentes estados de ejecución, evidenciándose que varios de ellos fueron ejecutados conforme a la planificación institucional, mientras que otros no pudieron ejecutarse en el año previsto, principalmente debido a reformas presupuestarias, falta de estudios técnicos habilitantes o reorientación de recursos en función de las prioridades parroquiales.
- Los proyectos que no fueron ejecutados en el período inicialmente planificado han sido considerados como proyectos de arrastre y se encuentran incorporados dentro del Plan Operativo Anual 2026, contando con asignación presupuestaria que permitirá su ejecución progresiva, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo.
- Se evidencia que, en varios proyectos, durante el ejercicio fiscal 2025 se ejecutaron componentes parciales, tales como adquisición de materiales y elaboración de estudios técnicos, lo que permite dar continuidad a su ejecución durante el año 2026, conforme la planificación institucional vigente.
- En este contexto, concluye que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo ha considerado dentro de su planificación institucional la ejecución de los proyectos priorizados mediante Presupuesto Participativo, garantizando su cumplimiento progresivo durante el ejercicio fiscal 2026, en concordancia con los requerimientos ciudadanos establecidos en las asambleas parroquiales.



## 6. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe a la Unidad de Participación Ciudadana, a la Dirección de Gestión de Planificación Institucional y Cooperación y a Sala de Concejales, con el propósito de que cuenten con la información técnica actualizada respecto al estado de ejecución de los proyectos financiados mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo, y sea considerada como insumo dentro de los procesos de seguimiento, evaluación, planificación institucional y fiscalización correspondiente.
- Se recomienda realizar el seguimiento y análisis técnico de los proyectos planificados para el ejercicio fiscal 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo, especialmente aquellos proyectos que fueron considerados en arrastre de períodos anteriores.
- Se recomienda que las dependencias técnicas correspondientes continúen con los procesos administrativos, técnicos y operativos necesarios para la ejecución de los proyectos priorizados, conforme la planificación institucional vigente, asegurando el cumplimiento progresivo de las obras comprometidas con la ciudadanía.

Ing. Brandon Aguilar Villamarín

**Analista de estudios y proyectos de inversión**  
Dirección de Gestión de Obras Públicas

**MATRIZ DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024-2026**

No.	AÑO	PARROQUIA	PROYECTO	MONTO PLANIFICADO USD	MONTO EJECUTADO USD	% DE AVANCE Y EJECUCION	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACION
1	2024	La Esperanza	Adoquinado calle Mercedes Castro – Cubinche	\$ 99.358,81	\$ -	0%	Planificado para ejecución 2026	
2	2024	La Esperanza	Centro Desarrollo Comunitario Mojanda	\$ 50.000,00	\$ -	0%		
3	2024	La Esperanza	Centro Desarrollo Comunitario San Luis de Guaraquí	\$ 50.000,00	\$ -	0%	Planificado mediante adquisición materiales	
4	2024	Malchinguí	Aceras perimetrales y adoquinado sector cementerio	\$ 5.000,00	\$ 4.742,08	100%	Ejecutado	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDjg2J4qSLKeSixMJCzvHdtfk8_gW0Xz38bsMnukDI">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDjg2J4qSLKeSixMJCzvHdtfk8_gW0Xz38bsMnukDI</a>
5	2024	Malchinguí	Construcción parque recreativo Buena Esperanza	\$ -	\$ -	0%	Reformado a piscinas oxidación	
6	2024	Malchinguí	Regeneración calle 8 de Noviembre	\$ -	\$ -	0%	Planificado ejecución 2026	
7	2024	Malchinguí	Adecuación cancha Santa Marianita	\$ -	\$ -	0%	Reformado	
8	2024	Malchinguí	Reubicación de las piscinas de oxidación	\$ 251.256,73	\$ -	0%	Planificado 2026	
9	2024	Tabacundo	Adoquinado San José Chico	\$ 120.000,00	\$ -	100%	Ejecutado	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDjg2J4qSLKeSixMJCzvHdtfk8_gW0Xz38bsMnukDI">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EcDjg2J4qSLKeSixMJCzvHdtfk8_gW0Xz38bsMnukDI</a>
10	2024	Tabacundo	Regeneración calle Velasco Ibarra	\$ 403.364,96	\$ 403.364,96	100%	Ejecutado	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAOjIOySHej3o22k1iUmiSvuSC9HGJQwFlx2mr8Moqc">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAOjIOySHej3o22k1iUmiSvuSC9HGJQwFlx2mr8Moqc</a>
11	2024	Tabacundo	Adecuación casas comunales	\$ 20.000,00	\$ 25.205,46	100%	Ejecutado	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6_cJgcQKovOreUsa7uEaGaMlm91ka5rWsKkO7KoHmw">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6_cJgcQKovOreUsa7uEaGaMlm91ka5rWsKkO7KoHmw</a>
12	2024	Tocachi	Construcción coliseo parroquial	\$ 245.540,03	\$ 245.540,03	100%	En ejecución	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Obl3ritzKRILYk7o8YA649FTYnxvvlMUmVc3LEOFLv8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Obl3ritzKRILYk7o8YA649FTYnxvvlMUmVc3LEOFLv8</a>
13	2024	Tupigachi	Alcantarillado Cajas y Florencia	\$ -	\$ -	0%	Planificado 2026	
14	2024	Tupigachi	Alcantarillado San Juan Loma	\$ -	\$ -	0%	Reformado	
15	2024	Tupigachi	vías del sector El Ranchito	\$ 150.000,00	\$ -	0%	Planificado 2026	
16	2024	Tupigachi	Construcción tanque de agua-EMASA	\$ 94.649,62	\$ -	0%	Convenio ejecución	
17	2025	La Esperanza	Construcción puente carrozable La Esperanza	\$ -	\$ -	0%	Reformado	
18	2025	La Esperanza	Mejoramiento vial de la calle García Moreno – barrio 6 de Enero.	\$ 80.000,00	\$ 34.571,00	43%	En ejecución	<a href="https://ordenesdecompracatalogo.compraspublicas.gob.ec/obtener_detalle_orden/2956885/1">https://ordenesdecompracatalogo.compraspublicas.gob.ec/obtener_detalle_orden/2956885/1</a>

19	2025	La Esperanza	Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad de Cubinche	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	100%	Ejecutado	
20	2025	La Esperanza	Adecuación del estadio del barrio El Rosario.	\$ 50.000,00	\$ -	0%	Planificado 2026	
21	2025	Malchinguí	Estudios piscinas de oxidación	\$ 200.000,00	\$ -	0%	En contratación	
22	2025	Malchinguí	Adoquinado calle 8 de Noviembre	\$ 80.000,00	\$ 79.999,99	30%	En ejecución	
23	2025	Malchinguí	Mejoramiento Parque Buena Esperanza	\$ 30.000,00	\$ -	0%	En gestión	
24	2025	Tabacundo	Parque familia Quilago	\$ 100,00	\$ -	0%	Planificado 2026	
25	2025	Tabacundo	Contrato complementario adoquinado	\$ 169.900,00	\$ -	0%	Planificado	
26	2025	Tabacundo	Contrato adoquinado fase 2	\$ 212.000,00	\$ -	0%	Planificado	
27	2025	Tabacundo	Adquisición cemento gris	\$ 18.000,00	\$ 17.951,50	100%	Ejecutado	
28	2025	Tabacundo	Mejoramiento vial Tabacundo	\$ -	\$ -	0%	Reformado	
29	2025	Tabacundo	Adquisición de tubería metálica corrugada para cruces viales en la parroquia de Tabacundo	\$ 63.000,00	\$ 62.997,65	100%	Material recibido	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliComp ra=fngQe0Q6afYunYSJSfCkyl02CtWs1qVlvVbAgnlDI4">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliComp ra=fngQe0Q6afYunYSJSfCkyl02CtWs1qVlvVbAgnlDI4</a>
30	2025	Tabacundo	Adquisición de cemento y materiales complementarios para la construcción de bordillos y cajas de revisión en la parroquia Tabacundo	\$ 47.000,00	\$ 46.735,86	99%	Material recibido	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliComp ra=HbZEcotemP0bhjxHILSeCacqixZiUy75SKsvZZ5kweU">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliComp ra=HbZEcotemP0bhjxHILSeCacqixZiUy75SKsvZZ5kweU</a>
31	2025	Tocachi	Adoquinado calle Pichincha	\$ 60.000,00	\$ -	0%	Planificado	
32	2025	Tocachi	Adoquinado calle Víctor Villa	\$ 60.000,00	\$ -	0%	Planificado	
33	2025	Tupigachi	Mejoramiento vial Bellavista	\$ 205.000,00	\$ 159.310,83	45%	Planificado ejecución	
34	2025	Tupigachi	Mejoramiento alcantarillado Calle Coronel Dávalos y La Estación	\$ 50.000,00	\$ 12.656,70	25%	Planificado ejecución	
35	2025	Tupigachi	Espacios públicos Granobles	\$ 54.000,00	\$ 51.300,00	5%	Contrato adjudicado	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliComp ra=GyJDMVksCjeAQfc84Ulc1d3ACUBnRjtkmCZHxex0kIE">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliComp ra=GyJDMVksCjeAQfc84Ulc1d3ACUBnRjtkmCZHxex0kIE</a>
36	2025	Tupigachi	Expropiación predio	\$ 1.000,00		100%	Planificado	
37	2026	La Esperanza	Adquisición de materiales para el mejoramiento de la calle García Moreno, barrio 6 de Enero de la parroquia La Esperanza	\$ 80.000,00	\$ -	25%	Planificado	
38	2026	La Esperanza	Adquisición de materiales para bordillos y adoquinado en la calle 24 de Mayo, barrio Chimbacalle de la parroquia Esperanza.	\$ 892,29	\$ -	0%	Planificado	

39	2026	Malchinguí	Construcción de áreas recreativas de la Ex escuela Ficoa - Fase 1 de la parroquia de Malchinguí	\$ 110.000,00	\$ -	0%	Planificado	
40	2026	Malchinguí	Adquisición de materiales para mantenimiento del Coliseo Santa Marianita de la parroquia de Malchinguí	\$ 8.888,14	\$ -	0%	Planificado	
42	2026	Tabacundo	Adquisición de materiales para la segunda etapa del centro comunitario de comuna jurídica de Cananvalle en la parroquia de Tabacundo	\$ 20.000,00	\$ -	0%	Planificado	
43	2026	Tabacundo	Adquisición de materiales para bordillos y adoquinado de la calle Francisco Cachipueno (vía principal) y pasaje B en la Comunidad de San Luís de Ichisi	\$ 117.089,57	\$ -	20%	Planificado	
44	2026	Tabacundo	Adquisición de materiales para bordillos y adoquinado de calles del barrio Pasquel de la parroquia Tabacundo	\$ 60.000,00	\$ -	10%	Planificado	
45	2026	Tabacundo	Adquisición de materiales para segunda etapa de bordillos y adoquinados de las calles del barrio la Quinta, parroquia Tabacundo	\$ 25.000,00	\$ -	25%	Planificado	
46	2026	Tabacundo	Adquisición de materiales para bordillos y adoquinados de la calle principal del barrio Santa Marianita de la parroquia de Tabacundo	\$ 30.000,00	\$ -	0%	Planificado	
41	2026	Tocachi	Construcción coliseo fase 2	\$ 92.839,80	\$ -	0%	Planificado	
47	2026	Tupigachi	Adoquinado calle Santa Rosa	\$ 60.000,00	\$ -	0%	Planificado	
48	2026	Tupigachi	Adquisición de materiales para bordillos y adoquinados en las calles Chile y Santa Rosa del barrio central de la parroquia Tupigachi	\$ 100.000,00	\$ -	0%	Planificado	
49	2026	Tupigachi	Adquisición de materiales para mejoramiento de centro comunitario en Tupigachi	\$ 25.000,00	\$ -	0%	Planificado	
50	2026	Tupigachi	Expropiación Santa Clara	\$ 101,06	\$ -	50%	Planificado	

ELABORADO POR

ING. BRANDON AGUILAR VILLAMARIN



REVISADO Y APROBADO POR: ING. LUIS ALFREDO LEMA YABANGA