



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Obras e infraestructura cantonal	
<b>Proyecto</b>	Varias obras e infraestructura	
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	<b>Objetivos</b> Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>						
	Para avance programático			Ejecución			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12,00	Estudios	12	9	
	2. Contratos	Contratos	6,00	Contrato	6	3	
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progreso	Informes	10,00	m <sup>2</sup>	36424	500	
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	30	10	
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	120	10	
	6. Casa Barrial El Rosario	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	180	10	
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura	Informes	15,00	m <sup>2</sup>	600	50	
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchingui)	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	400			
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20,00	Porcentaje	100	20		
10. Entrega de obras	Actas	5,00	Acta	12			
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>		
			616.714,00		130.527,83		

**Nivel de avance: 21,17%**

Mes	Programático	Financiero
Enero	2,00	2,00
Febrero	3,00	3,00
Marzo	4,00	4,00
Abril	6,00	6,00
Mayo	3,00	3,00
Junio	3,00	3,00
Julio	3,00	3,00
Agosto	10,28	10,28
Septiembre	19,04	19,04
Octubre	21,07	21,07
Noviembre	21,17	21,17
Diciembre		-

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y 2) Baterías Sanitarias de Cochasqui	Carlos Buitron	31/01/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica			
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Se realiza un estudio adicional	Carlos Buitron	28/02/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica			
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	31/03/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	30/04/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Mayo, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario	Carlos Buitron	31/05/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Junio, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario	Carlos Buitron	30/06/2017,
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Julio, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato simplades	Carlos Buitron	30/07/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Agosto, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional Amistad y Progreso, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato simplades	Carlos Buitron	30/08/2017
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			

Septiembre. 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional Amistad y Progreso, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato sEMPLADES	Carlos Buitron	30/09/2017
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Octubre 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional Amistad y Progreso, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato sEMPLADES	Carlos Buitron	31/10/2017
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Noviembre 2017:	<u>Avances:</u> Se dio inicio a los trabajos en el Registro de la Propiedad , se realizo la subida a portal de varias obras de infraestructura civil	Carlos Buitron	30/11/2017
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			