




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Sistema ambiental urbano del cantón Pedro Moncayo (BIODIVERSIDAD, PARQUES Y JARDINES).	
<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano del CPM.	
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de mecanismos de protección e información a los parques y áreas verdes del cantón, además de la capacitación al personal operativo de parques y jardines para disponer de herramientas y técnicas necesarias para mantener y mejorar la imagen paisajística de nuestros espacios verdes.	<b>Objetivos</b> 1. Instalar de barandas de protección en el parque de la parroquia de Malchingui, para proteger las especies de plantas y árboles ornamentales que embellecen este lugar. 2. Mejorar la imagen paisajística de los parques y áreas recreativas del cantón, mediante la introducción de 1500 plantas ornamentales 3. Instalar señalética informativa y educativa en el interior de los parques, para que la ciudadanía que visita pueda disponer de información relacionada a la especies de plantas que existen en nuestros parques.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1. Contratación para construcción e instalación de barandas de protección en el parque de la Parroquia Malchingui.	Acta de entrega	10,00	Acta	1	0		
	2. Contratación de servicios de estilización de perros.	Informes-registros	15,00	Informe	1	0,3		
	3. Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del cantón.	Acta de entrega	15,00	Acta	1500	800		
4. Contratación para la elaboración de señalética informativa y educativa en los parques del cantón y su instalación.	Acta de entrega-fotografías	15,00	Acta	1	0,1			
5. Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo de parques y jardines del GAD-MPM.	Informes-registros	10,00	informe	1	0			
6. Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.	Acta de entrega	10,00	Acta	1	0,8			
7. Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad y del canton	Fotografías	25,00	Fotografías	7	4			
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>						
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado				
		47.600,00				-		

**Nivel de avance: 25,40%**



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,57	-
Febrero	7,14	-
Marzo	14,50	-
Abril	36,29	
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del canton, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No se reporta ninguno en este mes.	Geovany Rivera	31/01/2017
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del canton, en febrero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se presentaron daños en moto guadañas, ocasionando retrasos en el mantenimiento de áreas verdes del cantón.	Geovany Rivera	28/02/2017
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> Plantación de especies ornamentales en los parques del canton y trámites para la adquisición de otras plantas ornamentales, accesorios y repuestos para las moto guadañas.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> El proceso de pago por el servicio de mantenimiento de las moto guadañas ha demorado un poco más de lo previsto, para poder disponer de las mismas.	Geovany Rivera	31/03/2017
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> Plantación de especies ornamentales, instalacion de sistemas de riego a goteo en los parques del canton.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> A la presente fecha disponemos de una moto guadaña, la misma que se encuentra trabajando con normalidad, la otra moto guadaña esta pendiente de retirar, una vez que se realice el pago por el servicio de mantenimiento.	Geovany Rivera	28/04/2017