

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo																																														
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del Plan de uso y gestión - PUGS y PDOT																																														
Descripción del proyecto	Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del			Objetivo: Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Gestionar el diseño del plan vial cantonal y plan de uso y gestión del suelo,																																											
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																														
	Para avance programático			Ejecución																																											
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																							
	1	Gestión de 2 procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10	Procesos contractuales	2																																									
	2	Gestión del cumplimiento del contrato del diseño del Plan de uso y gestión del suelo y ordenanza respectiva.	Contrato Informes técnicos Acta Recepción del plan	10	Porcentaje	100	50																																								
	3	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	70	x																																							
	4	Gestión y operatividad del Convenio EMELNORTE Alumbrado Público Instalado en el cantón	Convenio Informes técnicos	10	Porcentaje	100																																									
	5	Gestión del diseño del plan vial cantonal	Informes técnicos Plan	15	Porcentaje	100	90	x																																							
	6	Desarrollo de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 Proyectos y planos	15	Unidad	25	24	x																																							
	7	Desarrollo de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 presupuestos y perfiles de proyectos	15	Unidad	25	24	x																																							
	8	Levantamientos topograficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	5	Unidades	12	16	x																																							
	9	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos	2,5	Unidades	12	12	x																																							
	10	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos)	Informes topográficos de los levantamientos	2,5	Unidades	8	19	x																																							
	11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	12	x																																							
	Avance financiero			Codificado																																											
	GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado																																								
				\$	135.000,00																																										
Nivel de avance:	48,24 %			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>5,29</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>9,46</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>16,72</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>30,73</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>47,98</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>51,90</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>55,19</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>59,66</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>61,09</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>63,85</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>65,83</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>68,92</td></tr> </tbody> </table>					Mes	Programático	Financiero	Enero		5,29	Febrero		9,46	Marzo		16,72	Abril		30,73	Mayo		47,98	Junio		51,90	Julio		55,19	Agosto		59,66	Septiembre		61,09	Octubre		63,85	Noviembre		65,83	Diciembre		68,92
Mes	Programático	Financiero																																													
Enero		5,29																																													
Febrero		9,46																																													
Marzo		16,72																																													
Abril		30,73																																													
Mayo		47,98																																													
Junio		51,90																																													
Julio		55,19																																													
Agosto		59,66																																													
Septiembre		61,09																																													
Octubre		63,85																																													
Noviembre		65,83																																													
Diciembre		68,92																																													
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:																																									
Enero, 2018:	Avances: Se retoma la gestión del diseño del plan vial cantonal con el pedido oficial de la alcaldía dirigida a la carrera de ingeniería civil de la universidad central del Ecuador. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchingui. se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto 12 replanteos viales. Problemas y soluciones implementadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.			Angel Revelo Analista de Proyectos		31/01/2018																																									
Febrero, 2018:	Avances: Se realizó la visita a Malchingui o parte de la Universidad Central del Ecuador del facultad de ingeniería Civil Se realizó recorrido para reconocimiento del área de estudio Problemas y soluciones implementadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.			Angel Revelo Analista de Proyectos		28/02/2018																																									
Marzo, 2018:	Avances: Se realizó la visita a Malchingui o parte de la Universidad Central del Ecuador del facultad de ingeniería Civil Se realizó recorrido para reconocimiento del área de estudio Problemas y soluciones implementadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.			Angel Revelo Analista de Proyectos		31/03/2018																																									
Abril, 2018:	Avances: Se mantuvo una reunión con la FACULTAD DE ARQUITECTURA para continuar con el proceso de PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO para motivar en la aceleración del proyecto por el tiempo que se tiene en el año y cumplir la meta se ha cumplido con los reportes de los proyectos del POA CUMPLIENDO LOS PROYECTOS QUE TIENEN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Problemas y soluciones implementadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.			Angel Revelo Analista de Proyectos		30/04/2018																																									
Mayo, 2018:	Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISTICOS Y SACAR DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL Problemas y soluciones implementadas: SE ESPERA EN ESTE MES QUE LOS ESTUDIANTES VENGAN EN MAS CANTIDAD PARA QUE SE REALICE MAS VISITAS A LAS CASAS PAA COMPLETAR TODO LO URBANO DE LAS PARROQUIAS FALTANTES.			Angel Revelo Analista de Proyectos		31/05/2018																																									
Junio, 2018:	Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISTICOS Y SACAR DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Angel Revelo Analista de Proyectos		30/06/2018																																									

Julio, 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO TODA LA INFORMACION A BASE DE FICHAS SE ESTA REALIZANDO LOS DATOS ESTADISTICOS CON LA DIRECCION DE SISTEMAS DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO MEDIANTE CONSULTORIA TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETIO EN PASARNOS LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS VIAS PARA VER HASTA DONDE ESTA EL AVANCE .	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/07/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
Agosto, 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO TODA LA INFORMACION A BASE DE FICHAS SE ESTA REALIZANDO LOS DATOS ESTADISTICOS CON LA DIRECCION DE SISTEMAS DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO MEDIANTE CONSULTORIA TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETIO EN PASARNOS LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS VIAS PARA VER HASTA DONDE ESTA EL AVANCE .	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/08/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
septiembre, 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO REVISION EN SISTEMAS LAS FICHAS DIGITALIZADAS PARA VERIFICACION Y RECOPILO LOS INFORMES DE FICHAS DE LAS OTRAS PARROQUIAS DE TUPIGACHI SE CONVERSO CON EL RPESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL APRA LA COOPERACION DE INFORMACION QUE TIENE EN LA JUNTA APRROQUIAL APRA VALIDAR Y ACTUALIZAR	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/09/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
OCTUBRE , 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO REVISION EN SISTEMAS LAS FICHAS DIGITALIZADAS PARA VERIFICACION Y RECOPILO LOS INFORMES DE FICHAS DE LAS OTRAS PARROQUIAS DE TUPIGACHI SE CONVERSO CON EL RPESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL PARA LA COOPERACION DE INFORMACION QUE TIENE EN LA JUNTA APRROQUIAL APRA VALIDAR Y ACTUALIZAR	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/10/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
NOVIEMRBE 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO LAS FICHAS DIGITALIZADAS PARA VERIFICACION Y RECOPILO LOS INFORMES DE FICHAS DE LAS OTRAS PARROQUIAS FALTANTES DE TUPIGACHI SE CONVERSO CON EL RPESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL APRA LA COOPERACION DE INFORMACION QUE TIENE EN LA JUNTA APRROQUIAL APRA VALIDAR Y ACTUALIZAR	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/11/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
DICIEMBRE 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO INSPECCION DE LOS PREDIOS FALTANTES CON RECORRIDO DE L CANTON DEL PLAN DE USO DEL SUELO RECORRIERON 1000 PREDIOS FALTANTES PARA COMPLETAR LOS PREDIOS QUE NO TENIAN FICHAS	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/12/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			