


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																													
																																													
Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo																																													
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del PDOT del cantón Pedro Moncayo																																												
Descripción del proyecto	<p>Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del territorio mediante amanzanamientos. A este problema se suma la presencia de florícolas en las zonas de expansión urbana y la presencia de asentamientos humanos sobre la frontera agrícola establecida. En cuanto a la jerarquía de asentamientos humanos, la parroquia Tabacundo al ser la cabecera cantonal es la que tiene el mayor equipamiento urbanístico en relación a las otras parroquias, brindando también mejor acceso a los servicios administrativos, salud, educación y recreacionales. La ciudad de Tabacundo al estar atravesada por la panamericana y estar asentada en una topografía regular se facilita su conectividad y articulación no solamente con las parroquias rurales del</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Desarrollar proyectos de equipamiento urbanístico y/o viales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía mejorando su calidad de vida</p> <p>Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo</p> <p>Desarrollar proyectos para la intervención, conservación y restauración de los bienes patrimoniales</p> <p>Gestionar los procesos de expropiaciones para resolver la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado.</p>																																											
	HITOS DEL PROYECTO																																												
	Para avance programático																																												
	Ejecución																																												
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro																																							
1	Gestión de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Contrato Informes técnicos fiscalización	5	Unidad	2																																								
2	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión estratégicos de infraestructura civil a nivel cantonal a base de la	Proyectos y planos	10	Unidad	25	10,00 28/02/2019																																							
3	Desarrollo y diseño de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión	Presupuestos y perfiles de proyectos	10	Unidad	25	10,00 28/02/2019																																							
4	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación	Planos del trazado vial	10	Unidad	30	6,00 31/03/2019																																							
6	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a	Planos del trazado vial, volúmenes y	10	Porcentaje	100	50,00 30/04/2019																																							
7	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de	Contrato Informes técnicos	10	Porcentaje	100	5,00 31/03/2019																																							
8	Diseño de estudios eléctricos de proyectos estratégicos de inversión.	Contrato Informes técnicos	10	Porcentaje	100																																								
9	Diseño de planos arquitectónicos para procesos de expropiaciones de predios para proyectos	Informes técnicos de expropiaciones	10	Porcentaje	100	10,00 31/03/2019																																							
10	Levantamientos topográficos del área de intervención	Informes topográficos de los	3	Porcentaje	100	45,00 31/03/2019																																							
11	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos de aforos	2	Porcentaje	100	50,00 31/03/2019																																							
12	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público	Informes topográficos	3	Porcentaje	100	35,00 31/03/2019																																							
13	Elaboración de planos de cabidas y linderos de bienes municipales	Planos	5	Porcentaje	100	35,00 31/03/2019																																							
14	Informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	4	Unidad	13	4,00 31/01/2019																																							
Avance financiero			Codificado																																										
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																								
\$ 195.000,00																																													
Nivel de avance: 16,02 %				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programa</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6,47</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>11,64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>13,71</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>22,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programa	Financiero	Enero	6,47	-	Febrero	11,64	-	Marzo	13,71	-	Abril	22,88	-	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programa	Financiero																																											
Enero	6,47	-																																											
Febrero	11,64	-																																											
Marzo	13,71	-																																											
Abril	22,88	-																																											
Mayo																																													
Junio																																													
Julio																																													
Agosto																																													
Septiembre																																													
Octubre																																													
Noviembre																																													
Diciembre																																													

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se diseña los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se define los presupuestos de 3 proyectos de inversión 3. Se diseña 2 proyectos de inversión (planos, presupuestos y perfiles de proyectos) fuera de la planificación en lo que va del mes de enero. 4. Se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se emite 1 informe de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial. <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.</p>	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se diseña los planos arquitectónicos de 2 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se define los presupuestos de 2 proyectos de inversión 3. Se diseña 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos y perfiles de proyectos). 4. Se efectúa 8 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.</p>	Angel Revelo Analista de Proyectos	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza la visita a Mlachingui o parte de la Universidad Central del Ecuador de la facultad de ingeniería Civil 2. Se realiza recorrido para reconocimiento del área de estudio <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.</p>	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/03/2019
Abril, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza los planos de terreno para la asociación Santa Teresita para el comodato se realiza trazado vial 2. Se realiza los presupuestos de 3. Se diseña 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos). 4. Se efectúa 8 levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se realiza 3 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. 6. Se realiza planos de cabidas y linderos para el parque El Rosario de la parroquia de La <p><u>Problemas:</u> No aplica</p>	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/04/2019