



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Programa</b>   | Agua Potable del cantón Pedro Moncayo   |   |  |
| <b>Proyecto</b>   | Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población  |   |  |
| <b>Descripción del proyecto</b>   | Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%. | <b>Objetivo:</b>  |  |
|   |   | Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad |  |
|   |   | Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta este año.  |  |
| Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. |   |   |  |

|                                 |  |  |  |  |                   |            |                  |                   |               |            |                    |
|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>HITOS DEL PROYECTO</b>       |  |  |  |  |                   |            |                  |                   |               |            |                    |
| <b>Para avance programático</b> |  |  |  |  |                   |            |                  |                   |               |            |                    |
| <b>Detalle</b>                  |  | <b>Medio de verificación</b>   |  |  | <b>Pond. %</b>    |            | <b>Ejecución</b> |                   |               |            |                    |
|                                 |  |  |  |  |                   |            | <b>Unidad</b>    | <b>Meta</b>       | <b>Avance</b> | <b>(%)</b> | <b>Fecha logro</b> |
| 1                               | Gestión de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo | POA y PAC 2019   |  |  | 30,00             | Porcentaje | 100              | 6                 | x             | 26-04-19   |                    |
| 2                               | Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM   | Contrato<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Entrega a la comunidad o barrio |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 0                 | 0             | 26/04/2019 |                    |
| 3                               | Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I                | Contrato<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Entrega a la comunidad o barrio |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 0                 | 0             | 26/04/2019 |                    |
| 4                               | Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma                                    | Contrato<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Entrega a la comunidad o barrio |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 16                | x             | 26/04/2019 |                    |
| 5                               | Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi            | Contrato<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Entrega a la comunidad o barrio |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 0                 | 0             | 26/04/2019 |                    |
| 6                               | Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)                               | Contrato<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Entrega a la comunidad o barrio |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 15                | x             | 26/04/2019 |                    |
| 7                               | Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión alcantarillado (Tocachi)                             | Contrato<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Entrega a la comunidad o barrio |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 15                | x             | 26/04/2019 |                    |
| 8                               | Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras   | Informes y/o planillas<br>Acta entrega recepción   |  |  | 10,00             | Porcentaje | 100              | 4                 | x             | 26/04/2019 |                    |
| <b>100,00</b>                   |  |  |  |  |                   |            |                  |                   |               |            |                    |
| <b>Avance financiero</b>        |  |  |  |  | <b>Codificado</b> |            |                  |                   |               |            |                    |
|                                 |  |  |  |  | <b>Inicial</b>    |            |                  | <b>Reforma</b>    |               |            | <b>Ejecutado</b>   |
| GAD MPM                         |  |  |  |  | \$                |            |                  | <b>292.946,25</b> |               |            |                    |

| <b>Nivel de avance:</b> | <b>4,76 %</b> |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
|-------------------------|---------------|--|-----|--------------|------------|-------|------|---|---------|------|---|-------|------|---|-------|------|---|------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
|                         |               | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Mes</th> <th style="text-align: center;">Programático</th> <th style="text-align: center;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">2,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">2,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">6,40</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">6,80</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Mes | Programático | Financiero | Enero | 2,50 | - | Febrero | 2,50 | - | Marzo | 6,40 | - | Abril | 6,80 | - | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  |
| Mes                     | Programático  | Financiero   |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Enero                   | 2,50          | -  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Febrero                 | 2,50          | -  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Marzo                   | 6,40          | -  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Abril                   | 6,80          | -  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Mayo                    |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Junio                   |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Julio                   |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Agosto                  |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Septiembre              |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Octubre                 |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Noviembre               |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |
| Diciembre               |               |  |     |              |            |       |      |   |         |      |   |       |      |   |       |      |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |

|                           |  |   |               |
|---------------------------|--|---|---------------|
| <b>Resumen narrativo:</b> |  | <b>Actualizado por:</b>                             | <b>Fecha:</b> |
| Enero, 2019:              | <b>Avances:</b><br>Se cuenta con losproyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual<br><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Se esta relizando la actualización de los precios unitarios   | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 30/01/2019    |
| Febrero, 2019:            | <b>Avances:</b><br>Se cuenta con losproyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual<br><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Se esta relizando la actualización de los precios unitarios   | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 28/02/2019    |
| Marzo, 2019:              | <b>Avances:</b><br>Se cuenta con losproyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.<br><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Se esta relizando la actualización de los precios unitarios  | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 31/03/2019    |
| Abril, 2019:              | <b>Avances:</b><br>Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.<br><br><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Se esta relizando la actualización de los precios unitarios | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 26/04/2019    |