



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT	Implementación del mejoramiento y mantenimiento vial cantonal		
Meta del PDOT	Mejorar al menos un 70% las vías del cantón		
Programa del POA	Vialidad cantonal de Pedro Moncayo		
Descripción y objetivo del proyecto	Mejorar la Red Vial, mediante la construcción y mantenimiento de las vías en el Cantón Pedro Moncayo en el año 2022 mediante mejores características geométricas y adecuada señalización que ayudará a disminuir los tiempos de viajes entre los centros poblados aledaños, reduciendo en consecuencia los costos de operación vehicular y mejorando la distribución de movilidad del sector.	Objetivo:	Mejorar la Red Vial, a través de la construcción y mantenimiento de las vías en el Cantón Pedro Moncayo, mediante mejores características geométricas y adecuada señalización que ayudará a disminuir los tiempos de viajes entre los centros poblados aledaños, reduciendo en consecuencia los costos de operación vehicular y mejorando la distribución de movilidad del sector.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático				Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	
	1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	25
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	7

	Avance financiero	Codificado	Reforma	Ejecutado
	GAD MPM	\$	-	-
		197.461,43		

Nivel de avance:	20,30 %			
	Financiero -	Programático 29,00	Mes	Programático
			Enero	23,00
			Febrero	24,00
			Marzo	25,00
			Abril	26,00
			Mayo	27,00
			Junio	28,00
			Julio	29,00
			Agosto	-
			Septiembre	-
			Octubre	-
			Noviembre	-
			Diciembre	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
	Avances: se encuentra en ejecución con un avance del 25%	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
	Avances: se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
	Avances: se mantiene el mismo porcentaje	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
	Avances: se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/04/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
	Avances: se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	31/05/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
	Avances: se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/06/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
	Avances: se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	31/07/2022
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		