



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT		Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha									
Meta del PDOT		Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado									
Programa del POA		Agua y Saneamiento									
Descripción y objetivo del proyecto		En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..				Objetivo:					
						Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual					
Seguimiento		HITOS DEL PROYECTO									
		Para avance programático				Ejecución					
		Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro
		1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional		88,00	Porcentaje	100	98	x	31/07/2022
		2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes		12,00	Unidad	12	7	x	31/07/2022
		Avance financiero		Codificado							
				Inicial		Reforma		Ejecutado			
GAD MPM		\$		310.124,58		-		\$ -			
Nivel de avance:		65,27 %				Mes		Programático		Financiero	
Financiero - Programático 93,24		Enero		87,24		\$ -					
		Febrero		88,24		\$ -					
		Marzo		89,24		\$ -					
		Abril		90,24		\$					
		Mayo		91,24		\$					
		Junio		92,24		\$					
		Julio		39,24		\$					
		Agosto				-					
		Septiembre				-					
		Octubre				-					
		Noviembre				-					
		Diciembre				-					
						Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2022:	Avances:	Se cuenta con un avance de 80%				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/01/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										
Febrero, 2022:	Avances:	Se mantiene el mismo avance que el mes anterior				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		28/02/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										
Marzo, 2022:	Avances:	Se mantiene el mismo avance que el mes anterior				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										
Abril, 2022:	Avances:	Se mantiene el mismo avance que el mes anterior				Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad		30/04/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										
Mayo, 2022:	Avances:	Se mantiene el mismo avance que el mes anterior				Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad		31/05/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										
Junio, 2022:	Avances:	Se mantiene el mismo avance que el mes anterior				Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad		30/06/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										
Julio, 2022:	Avances:	Se mantiene el mismo avance que el mes anterior				Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad		31/07/2022			
	Problemas y soluciones implemetadas:										
	No aplica										