

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																												
Programa	Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).																																											
Proyecto	Conservación de la Flora, Fauna y los recursos hídricos del cantón Pedro Moncayo.																																											
Descripción del proyecto	La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo contemplado en el POA, implementará el proyecto para "Conservación De La Flora, Fauna Y Los Recursos Hídricos del cantón Pedro Moncayo", con un monto total de \$ 99.460,00.			Objetivos																																								
				1. Contribuir con la conservación de la flora, fauna y los recursos naturales del cantón Pedro Moncayo.																																								
				2. Declarar como Área de Conservación y Uso Sustentable a la Zona Lacustre Mojanda.																																								
Seguimiento	Hitos del Proyecto																																											
	Para avance programático			Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta	Avance (gs)																																						
	1. Elaboración de TDR's	Documento TDR	5,00	Document	5	2																																						
	2. Contrataciones de consultoría	Contrato	10,00	Contrato	5	0																																						
	3. Elaboración de estudios	Estudio	15,00	Informe	5	0																																						
	4. Entrega de expediente MAE	Acta entrega	5,00	Acta	1	0																																						
	5. Elaboración de Plan de Manejo	Plan	20,00	Estudio	1	0																																						
	6. Adquisición de herramientas	Acta entrega-recepción	15,00	Juego	1	0																																						
	7. Conmemoración de eventos ambientales	Informes	15,00	Informe	2	1																																						
8. Cierre proceso "Plan de Restauración Forestal"	Estudio	10,00	Informe	1	0																																							
9. Gestión Social Y Manejo Adaptativo Del Sistema Lacustre Mojanda	Acta de Reunión	5,00	Acta	12	7																																							
10.																																												
11.																																												
12.																																												
Avance financiero			Cofinanciado																																									
			Inicial																																									
			Reforma																																									
			Ejecutado																																									
GAD PM			99.460,00																																									
Nivel de avance: 8,69			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>4,79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>9,17</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>10</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>7,99</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>12,42</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	4,79	-	Febrero	9,17	-	Marzo	10	-	Abril	7,99	-	Mayo	12,42	-	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	4,79	-																																										
Febrero	9,17	-																																										
Marzo	10	-																																										
Abril	7,99	-																																										
Mayo	12,42	-																																										
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
Resumen narrativo del seguimiento:			Actualizado por:		Fecha:																																							
Enero, 2017:	Avances: *Se realizaron la reunión para definir la hoja de ruta con la comisión para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (07/01/2017); *Reunión tricontonal para la revisión de los avances de la declaratoria de ACUS Mojanda (20/01/2017). *Reconoció conjuntamente con las comunidades de la parte alta de Tupigachi, para definir el límite de la frontera agrícola (28/01/2017). Problemas y acciones implementadas: Debido a la incorporación de nuevos técnicos en las diferentes instituciones aliadas, la gestión tricontonal de Mojanda, han surgido retrasos en la planificación.			CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto 30/1/2017																																								
Febrero, 2017:	Avances: *Se realizó la reunión para definir la hoja de ruta para el año fiscal 2017, en relación a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda (07/02/2017); *Reunión de seguimiento con la comisión de Tupigachi para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (22/02/2017). Problemas y acciones implementadas: Se identificó la necesidad de formular la estrategia de comunicación entorno a la declaratoria de ACUS Mojanda, actualmente se está analizando la posibilidad de implementar dicha estrategia.			CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto 28/2/2017																																								
Marzo, 2017:	Avances: *En cumplimiento de las actividades planificadas, se realizó la capacitación a los guardabosques de la Fundación Ambiental URCU CAMAS, (18-03-2017); *En coordinación con la EMASA-PM, se realizó el evento conmemorativo por el Día Internacional del Agua, en la Unidad Educativa Carlos Freire (22-03-2017). Problemas y acciones implementadas: Con respecto a la declaratoria del ACUS Mojanda, se vio la necesidad de ejecutar la estrategia de comunicación, con el aval de la Dirección de Comunicación; quienes actualmente apoyan el proceso.			CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto 31/03/2017																																								
Abril, 2017:	Avances: *Entorno a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión de planificación para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia de Tabacundo . *En cumplimiento de las actividades planificadas, se realizó el recorrido por la frontera agrícola en la parroquia de Tabacundo; como parte del proceso para la declaratoria del ACUS Mojanda, de este recorrido participan representantes de las comunidades, representantes de las organizaciones y autoridades del GAD Pedro Moncayo. (22-04-2017). Problemas y acciones implementadas: * Se coordinan acciones con las instituciones que apoyan el proceso para la declaratoria.			CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto 30/04/2017																																								
Mayo, 2017:	Avances: *Entorno a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión para la revisión de los avances para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia de Tabacundo. (09-05-2017) **En contexto de la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión de planificación para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia La Esperanza. (25-05-2017) Problemas y acciones implementadas: * Se generó la necesidad de ejecutar la consultoría para la determinación del régimen de tenencia de tierra en Mojanda, para lo cual se desarrolló el proceso contractual.			CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto 31/05/2017																																								